

Avance de Metas Físicas y Financieras Ejecución mensual - Segundo Cuatrimestre 2020

Entidad: **MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LAS FLORES**

Fecha y Hora: 17/09/2020 14:36

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Segundo Cuatrimestre					% Avance 2do. Cuatrimestre (Meta Vigente)	Acumulado al 2do. Cuatrimestre	% Avance Acumulado al 2do. Cuatrimestre (Meta Vigente)	% de Avance 2do. Cuatrimestre (Meta Inicial)	% Avance Acumulado al 2do. Cuatrimestre (Meta Inicial)
							Mayo	Junio	Julio	Agosto	Total					
Eje Katun:	Recursos naturales para hoy y para el futuro															
Proridad Nacional de Desarrollo:	Acceso al agua y gestión de RRNN															
Meta Estratégica de Desarrollo:	Para 2020, promover la ordenación sostenible de todos los tipos de bosques, poner fin a la deforestación, recuperar los bosques degradados e incrementar la forestación y la reforestación a nivel de país															
Áreas municipales reforestadas o conservadas	Hectarea	Meta física	1700	1700	0	Ejecución físic					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financier	869428.26	869428.26		Ejecución fina	54814.22	49942.54	116892.57	52023.04	273672.37	31.48%	473943.30	41%	31.48%	41%
CONSERVACION FORESTAL DEL MUNICIPIO DE SAN RAFAEL LAS FLORES, AÑO 2020.	Hectarea	Meta física	1000	1000	0	Ejecución física	83	83	83	83	332	33.2%	572	57.2%	33.2%	57.2%
		Meta financiera	377862.38	377862.38	0	Ejecución financiera	16247.05	16437.05	45677.05	12037.05	90398.20	23.92%	154920.90	41%	23.92%	41%
CONSERVACION DEL MEDIO AMBIENTE DEL MUNICIPIO DE SAN RAFAEL LAS FLORES, AÑO 2020	Hectarea	Meta física	700	700	0	Ejecución física	58	58	58	58	232	33.14%	432	61.71%	33.14%	61.71%
		Meta financiera	491565.88	491565.88	0	Ejecución financiera	38567.17	33505.49	71215.52	39985.99	183274.17	37.28%	319022.40	64.9%	37.28%	64.9%
Eje Katun:	Bienestar para la gente															
Proridad Nacional de Desarrollo:	Reducción de la pobreza y protección social															
Meta Estratégica de Desarrollo:	Para 2030, potenciar y promover la inclusión social, económica y política de todos, independientemente de su edad, sexo, discapacidad, raza, etnia, origen, religión o situación económica u otra condición															
Carreteras terciarias (MCIV)	Kilometro	Meta física	50	50	0	Ejecución físic					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financier	10138856.79	10138856.79		Ejecución fina	139540	280254.40	205326.42	975465.01	1600585.83	15.79%	2197085	0%	15.79%	0%
CONSTRUCCION CAMINO RURAL DE SECTOR PUENTE QUEBRADO A SECTOR PUENTE AGUA TIBIA, SAN RAFAEL LAS FLORES, SANTA ROSA.	Kilometro	Meta física	1	1	0	Ejecución física	0	0	0	0	0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	850000	850000	0	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	0	0%	0%	0%
Conservacion Red Vial de terraceria del Municipio de San Rafael Las Flores.	Kilometro	Meta física	24	24	0	Ejecución física	2	2	2	2	8	33.33%	16	66.67%	33.33%	66.67%
		Meta financiera	2608206.40	2608206.40	0	Ejecución financiera	139540	280254.40	205326.42	200879.66	826000.48	31.67%	1422499.65	54.54%	31.67%	54.54%
MEJORAMIENTO CALLE SECTOR EL SALON , ALDEA SABANA REDONDA SAN RAFAEL LAS FLORES,	Kilometro	Meta física	1	1	0	Ejecución física	0	0	0	0	0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	670000	670000	0	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	0	0%	0%	0%
MEJORAMIENTO CALLE SECTOR EL CENTRO, BARRIO SAN ANTONIO, SAN RAFAEL LAS FLORES, SANTA ROSA	Kilometro	Meta física	1	1	0	Ejecución física	0	0	0	0	0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	600000	600000	0	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	0	0%	0%	0%
MEJORAMIENTO CALLE SECTOR IGLESIA AGAPE BARRI	Kilometro	Meta física	1	1	0	Ejecución física	0	0	0	0	0	0%	0	0%	0%	0%

Avance de Metas Físicas y Financieras Ejecución mensual - Segundo Cuatrimestre 2020

Entidad: **MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LAS FLORES**

Fecha y Hora: 17/09/2020 14:36

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Segundo Cuatrimestre					% Avance 2do. Cuatrimestre (Meta Vigente)	Acumulado al 2do. Cuatrimestre	% Avance Acumulado al 2do. Cuatrimestre (Meta Vigente)	% de Avance 2do. Cuatrimestre (Meta Inicial)	% Avance Acumulado al 2do. Cuatrimestre (Meta Inicial)
							Mayo	Junio	Julio	Agosto	Total					
MEJORAMIENTO CALLE SECTOR IGLESIA AGAPE BARRI	Kilometro	Meta financiera	400000	400000	0	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	0	0%	0%	0%
MEJORAMIENTO CALLE SECTOR LOS SANDOVAL HACIA ALDEA LOS PLANES, SAN RAFAEL LAS FLORES, SANTA ROSA	Kilometro	Meta física	1	1	0	Ejecución física	0	0	0	0	0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	700000	700000	0	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	0	0%	0%	0%
MEJORAMIENTO SECTOR CINCO CALLES, SAN RAFAEL LAS FLORES, SANTA ROSA	Kilometro	Meta física	1	1	0	Ejecución física	0	0	0	0	0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	400000	400000	0	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	0	0%	0%	0%
MEJORAMIENTO CALLE SECTOR GASOLINERA RUTA ALDEA LAS NUECES, SAN RAFAEL LAS FLORES, SANTA ROSA	Kilometro	Meta física	1	1	0	Ejecución física	0	0	0	0	0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	350000	350000	0	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	0	0%	0%	0%
CONSERVACION CON BALASTO CAMINOS VECINALES DE COMUNIDADES DE SAN RAFAEL LAS FLORES, SANTA ROSA.	Kilometro	Meta física	16	16	0	Ejecución física	0	0	0	0	0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	900000	900000	0	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	0	0%	0%	0%
CONSTRUCCION CAMINO RURAL SECTOR SAN ANTONIO, A IGLESIA EVANGELICA, ALDEA LAS NUECES, SAN RAFAEL LAS FLORES, SANTA ROSA	Kilometro	Meta física	1	1	0	Ejecución física	0	0	0	0	0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	900000	900000	0	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	0	0%	0%	0%
MEJORAMIENTO CARRETERA SECTOR QUEBRADA HONDA. ALDEA SAN RAFAELITO, SAN RAFAEL LAS FLORES, SANTA ROSA	Kilometro	Meta física	1	1	0	Ejecución física	0	0	0	0	0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	900000	900000	0	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	0	0%	0%	0%
MEJORAMIENTO CALLE SECTOR LOS PEREZ, BARRIO ORIENTAL, SAN RAFAEL LAS FLORES, SANTA ROSA	Kilometro	Meta física	1	1	0	Ejecución física	0	0	0	1	1	100%	1	100%	100%	100%
		Meta financiera	860650.39	860650.39	0	Ejecución financiera	0	0	0	774585.35	774585.35	90%	774585.35	90%	90%	90%
Eje Katun:	Bienestar para la gente															
Proridad Nacional de Desarrollo:	Educación															
Meta Estratégica de Desarrollo:	Para 2030, velar porque todas las niñas y todos los niños tengan una enseñanza primaria y secundaria completa, gratuita, equitativa y de calidad que produzca resultados de aprendizajes pertinentes y efectivos															
Estudiantes de primaria bilingüe atendidos en el sistema escolar (MINEDUC)	Persona	Meta física	2500	2500	0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financier	2596074.80	2596074.80		Ejecución fina	189728.21	182778.21	214734.21	199230.61	786471.24	30.29%	1221809.14	0%	30.29%	0%
MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA COLONIA LINDA VIST	Persona	Meta física	500	500	0	Ejecución física	0	0	0	0	0	0%	0	0%	0%	0%

Avance de Metas Físicas y Financieras Ejecución mensual - Segundo Cuatrimestre 2020

Entidad: **MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LAS FLORES**

Fecha y Hora: 17/09/2020 14:36

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Segundo Cuatrimestre					% Avance 2do. Cuatrimestre (Meta Vigente)	Acumulado al 2do. Cuatrimestre	% Avance Acumulado al 2do. Cuatrimestre (Meta Vigente)	% de Avance 2do. Cuatrimestre (Meta Inicial)	% Avance Acumulado al 2do. Cuatrimestre (Meta Inicial)
							Mayo	Junio	Julio	Agosto	Total					
Se han asegurado las condiciones para la generación de empleos decentes y de calidad	Persona	Meta física	1000	1000	0	Ejecución físic					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financier	539730	539730		Ejecución fina	48953.21	37996.21	80475.71	52860.71	220285.84	40.81%	360516.89	80.28%	40.81%	80.28%
SEGUIMIENTO AL DESARROLLO ECONOMICO LOCAL Y AMBIENTAL DEL MUNICIPIO DE SAN RAFAEL LAS FLORES, SANTA ROSA	Persona	Meta física	500	500	0	Ejecución física	42	42	42	42	168	33.6%	332	66.4%	33.6%	66.4%
		Meta financiera	213005	213005	0	Ejecución financiera	18580.20	20082.11	42205.51	19229.20	100097.02	46.99%	171001.99	80.28%	46.99%	80.28%
SEGUIMIENTO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS DE SAN RAFAEL LAS FLORES PARA EL APOYO CON MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA LA VIVIENDA .	Persona	Meta física	500	500	0	Ejecución física	42	42	42	42	168	33.6%	288	57.6%	33.6%	57.6%
		Meta financiera	326725	326725	0	Ejecución financiera	30373.01	17914.10	38270.20	33631.51	120188.82	36.79%	189514.90	58%	36.79%	58%

F: _____
Alcalde