

Avance de Metas Físicas y Financieras
Ejecución mensual - Tercer Cuatrimestre 2020

Entidad: MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LAS FLORES

Fecha y Hora: 5/01/2021 16:55

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Tercer Cuatrimestre					% Avance 3er. Cuatrimestre (Meta Vigente)	Acumulado al 3er. Cuatrimestre	% Avance Acumulado al 3er. Cuatrimestre (Meta Vigente)	% de Avance 3er. Cuatrimestre (Meta Inicial)	% Avance Acumulado al 3er. Cuatrimestre (Meta Inicial)
							Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total					
Eje Katun:	Recursos naturales para hoy y para el futuro															
Prioridad Nacional de Desarrollo:	Acceso al agua y gestión de RRNN															
Meta Estratégica de Desarrollo:	Para 2020, promover la ordenación sostenible de todos los tipos de bosques, poner fin a la deforestación, recuperar los bosques degradados e incrementar la forestación y la reforestación a nivel de país															
Áreas municipales reforestadas o conservadas	Hectarea	Meta física	1700	1700	0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	869428.26	869428.26		Ejecución financiera	58894.76	42971.67	44094.33	112299.64	258260.40	29.7%	732203.70	63.68%	29.7%	63.68%
CONSERVACION FORESTAL DEL MUNICIPIO DE SAN RAFAEL LAS FLORES, AÑO 2020.	Hectarea	Meta física	1000	1000	0	Ejecución física	30	30	30	30	120	12%	692	69.2%	12%	69.2%
		Meta financiera	377862.38	377862.38	0	Ejecución financiera	17584.27	18277.05	19873.55	29982.05	85716.92	22.68%	240637.82	63.68%	22.68%	63.68%
CONSERVACION DEL MEDIO AMBIENTE DEL MUNICIPIO DE SAN RAFAEL LAS FLORES, AÑO 2020	Hectarea	Meta física	700	700	0	Ejecución física	67	67	67	67	268	38.29%	700	100%	38.29%	100%
		Meta financiera	491565.88	491565.88	0	Ejecución financiera	41310.49	24694.62	24220.78	82317.59	172543.48	35.1%	491565.88	100%	35.1%	100%
Eje Katun:	Bienestar para la gente															
Prioridad Nacional de Desarrollo:	Reducción de la pobreza y protección social															
Meta Estratégica de Desarrollo:	Para 2030, potenciar y promover la inclusión social, económica y política de todos, independientemente de su edad, sexo, discapacidad, raza, etnia, origen, religión o situación económica u otra condición															
Carreteras terciarias (MCI)	Kilometro	Meta física	50	50	0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	10138856.79	10138856.79		Ejecución financiera	265819.35	169365.06	200623.65	4530279.0	5166087.10	50.95%	7363172.10	99.53%	50.95%	99.53%
CONSTRUCCION CAMINO RURAL DE SECTOR PUENTE QUEBRADO A SECTOR PUENTE AGUA TIBIA, SAN RAFAEL LAS FLORES, SANTA ROSA.	Kilometro	Meta física	1	1	0	Ejecución física	0	0	0	1	1	100%	1	100%	100%	100%
		Meta financiera	850000	850000	0	Ejecución financiera	0	0	0	846000	846000	99.53%	846000	99.53%	99.53%	99.53%
Conservacion Red Vial de terracería del Municipio de San Rafael Las Flores.	Kilometro	Meta física	24	24	0	Ejecución física	1.80	1.80	1.80	1.80	7.20	30%	23.20	96.67%	30%	96.67%
		Meta financiera	2608206.40	2608206.40	0	Ejecución financiera	265819.35	169365.06	200623.65	475988.50	1111796.56	42.63%	2534296.21	97.17%	42.63%	97.17%
MEJORAMIENTO CALLE SECTOR EL SALON, ALDEA SABANA REDONDA SAN RAFAEL LAS FLORES.	Kilometro	Meta física	1	1	0	Ejecución física	0	0	0	0.75	0.75	75%	0.75	75%	75%	75%
		Meta financiera	670000	670000	0	Ejecución financiera	0	0	0	563017.50	563017.50	84.03%	563017.50	84.03%	84.03%	84.03%
MEJORAMIENTO CALLE SECTOR EL CENTRO, BARRIO SAN ANTONIO, SAN RAFAEL LAS FLORES, SANTA ROSA	Kilometro	Meta física	1	1	0	Ejecución física	0	0	0	1	1	100%	1	100%	100%	100%
		Meta financiera	600000	600000	0	Ejecución financiera	0	0	0	600000	600000	100%	600000	100%	100%	100%
MEJORAMIENTO CALLE SECTOR IGLESIA AGAPE BARRI	Kilometro	Meta física	1	1	0	Ejecución física	0	0	0	1	1	100%	1	100%	100%	100%

Avance de Metas Físicas y Financieras
Ejecución mensual - Tercer Cuatrimestre 2020

Entidad: MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LAS FLORES

Fecha y Hora: 5/01/2021 16:55

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Tercer Cuatrimestre					% Avance 3er. Cuatrimestre (Meta Vigente)	Acumulado al 3er. Cuatrimestre	% Avance Acumulado al 3er. Cuatrimestre (Meta Vigente)	% de Avance 3er. Cuatrimestre (Meta Inicial)	% Avance Acumulado al 3er. Cuatrimestre (Meta Inicial)
							Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total					
MEJORAMIENTO CALLE SECTOR IGLESIA AGAPE BARRI	Kilometro	Meta financiera	400000	400000	0	Ejecución financiera	0	0	0	400000	400000	100%	400000	100%	100%	100%
MEJORAMIENTO CALLE SECTOR LOS SANDOVAL HACIA ALDEA LOS PLANES, SAN RAFAEL LAS FLORES, SANTA ROSA	Kilometro	Meta física	1	1	0	Ejecución física	0	0	0	0.40	0.40	40%	0.40	40%	40%	40%
		Meta financiera	700000	700000	0	Ejecución financiera	0	0	0	179600	179600	25.66%	179600	25.66%	25.66%	25.66%
MEJORAMIENTO SECTOR CINCO CALLES, SAN RAFAEL LAS FLORES, SANTA ROSA	Kilometro	Meta física	1	1	0	Ejecución física	0	0	0	1	1	100%	1	100%	100%	100%
		Meta financiera	400000	400000	0	Ejecución financiera	0	0	0	400000	400000	100%	400000	100%	100%	100%
MEJORAMIENTO CALLE SECTOR GASOLINERA RUTA ALDEA LAS NUECES, SAN RAFAEL LAS FLORES, SANTA ROSA	Kilometro	Meta física	1	1	0	Ejecución física	0	0	0	1	1	100%	1	100%	100%	100%
		Meta financiera	350000	350000	0	Ejecución financiera	0	0	0	350000	350000	100%	350000	100%	100%	100%
CONSERVACION CON BALASTO CAMINOS VECINALES DE COMUNIDADES DE SAN RAFAEL LAS FLORES, SANTA ROSA.	Kilometro	Meta física	16	16	0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	900000	900000	0	Ejecución financiera					0	0%	0	0%	0%	0%
CONSTRUCCION CAMINO RURAL SECTOR SAN ANTONIO, A IGLESIA EVANGELICA, ALDEA LAS NUECES, SAN RAFAEL LAS FLORES, SANTA ROSA	Kilometro	Meta física	1	1	0	Ejecución física	0	0	0	0.70	0.70	70%	0.70	70%	70%	70%
		Meta financiera	900000	900000	0	Ejecución financiera	0	0	0	629608	629608	69.96%	629608	69.96%	69.96%	69.96%
MEJORAMIENTO CARRETERA SECTOR QUEBRADA HONDA. ALDEA SAN RAFAELITO, SAN RAFAEL LAS FLORES, SANTA ROSA	Kilometro	Meta física	1	1	0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	900000	900000	0	Ejecución financiera					0	0%	0	0%	0%	0%
MEJORAMIENTO CALLE SECTOR LOS PEREZ, BARRIO ORIENTAL, SAN RAFAEL LAS FLORES, SANTA ROSA	Kilometro	Meta física	1	1	0	Ejecución física	0	0	0	0	0	0%	1	100%	0%	100%
		Meta financiera	860650.39	860650.39	0	Ejecución financiera	0	0	0	86065.04	86065.04	10%	860650.39	100%	10%	100%
Eje Katun:	Bienestar para la gente															
Proridad Nacional de Desarrollo:	Educación															
Meta Estratégica de Desarrollo:	Para 2030, velar porque todas las niñas y todos los niños tengan una enseñanza primaria y secundaria completa, gratuita, equitativa y de calidad que produzca resultados de aprendizajes pertinentes y efectivos															
Estudiantes de primaria bilingüe atendidos en el sistema escolar (MINEDUC)	Persona	Meta física	2500	2500	0	Ejecución físic					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financier	2596074.80	2596074.80		Ejecución fina	180430.58	177137.58	155695.32	87564.33	600827.81	23.14%	1822636.95	0%	23.14%	0%
MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA COLONIA LINDA VIST	Persona	Meta física	500	500	0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%

Avance de Metas Físicas y Financieras Ejecución mensual - Tercer Cuatrimestre 2020

Entidad: **MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LAS FLORES**

Fecha y Hora: 5/01/2021 16:55

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Tercer Cuatrimestre					% Avance 3er. Cuatrimestre (Meta Vigente)	Acumulado al 3er. Cuatrimestre	% Avance Acumulado al 3er. Cuatrimestre (Meta Vigente)	% de Avance 3er. Cuatrimestre (Meta Inicial)	% Avance Acumulado al 3er. Cuatrimestre (Meta Inicial)
							Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total					
Jóvenes con participación en actividades de prevención de la violencia (MINGOB)	Persona	Meta física	3000	3000	0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	1237636.94	1237636.94		Ejecución fina	31139.58	16076.83	26769.07	488376.08	562361.56	45.44%	1164062.76	88.3%	45.44%	88.3%
CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y CANCHAS POLIDEPORTIVAS DE SAN RAFAEL LAS FLORES, SANTA ROSA	Persona	Meta física	1000	1000	0	Ejecución física	120	0	120	300	540	54%	932	93.2%	54%	93.2%
		Meta financiera	90000	90000	0	Ejecución financiera	2311	0	3138	18671	24120	26.8%	79469	88.3%	26.8%	88.3%
CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE LA RED DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO DE SAN RAFAEL LAS FLORES, SANTA ROSA	Persona	Meta física	10000	10000	0	Ejecución física	700	700	700	700	2800	28%	7800	78%	28%	78%
		Meta financiera	248136.94	248136.94	0	Ejecución financiera	28828.58	16076.83	23631.07	19955.08	88491.56	35.66%	185093.76	74.59%	35.66%	74.59%
CONSTRUCCION EDIFICIO SOCIAL Y DEPORTIVO CASERIO LAS DELICIAS, SAN RAFAEL LAS FLORES, SANTA ROSA.	Persona	Meta física	4000	4000	0	Ejecución física	0	0	0	2000	2000	50%	4000	100%	50%	100%
		Meta financiera	899500	899500	0	Ejecución financiera	0	0	0	449750	449750	50%	899500	100%	50%	100%
Eje Katun:	Bienestar para la gente															
Proridad Nacional de Desarrollo:	Acceso a servicios de salud															
Meta Estratégica de Desarrollo:	Lograr la cobertura sanitaria universal, en particular la protección contra los riesgos financieros, el acceso a servicios de salud, esenciales de calidad y el acceso a medicamentos y vacunas seguras, eficaces, asequibles y de calidad															
Madre de niño y niña menor de 5 años, que recibe consejería sobre prácticas del cuidado infantil. (MS)	Persona	Meta física	15000	15000	0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	995250	995250		Ejecución fina	188560	10613	193094	175694	567961	57.07%	995250	0%	57.07%	0%
CONSTRUCCION MERCADO MUNICIPAL PRIMERA FASE, SAN RAFAEL LAS FLORES, SANTA ROSA	Persona	Meta física	0	0	0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	0	0	0	Ejecución financiera					0	0%	0	0%	0%	0%
CONSERVACION Y APOYO A LA SALUD DEL MUNICIPIO DE SAN RAFAEL LAS FLORES AÑO 2020	Persona	Meta física	5000	5000	0	Ejecución física	416	416	416	416	1664	33.28%	5000	100%	33.28%	100%
		Meta financiera	96000	96000	0	Ejecución financiera	8710	10613	13244	2844	35411	36.89%	96000	100%	36.89%	100%
SEGUIMIENTO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS PARA LA SEGURIDAD ALIMENTARIA DE SAN RAFAEL LAS FLORES, AÑO 2020	Persona	Meta física	5000	5000	0	Ejecución física	835	0	835	830	2500	50%	5000	100%	50%	100%
		Meta financiera	899250	899250	0	Ejecución financiera	179850	0	179850	172850	532550	59.22%	899250	100%	59.22%	100%
Eje Katun:	Riqueza para Todos y Todas															
Proridad Nacional de Desarrollo:	Empleo e inversión															
Meta Estratégica de Desarrollo:	Se ha reducido la precariedad laboral mediante la generación de empleos decentes y de calidad. a) Disminución gradual de la tasa de subempleo a partir del último dato disponible: 16.9% b) Disminución gradual de la informalidad a															
Se han asegurado las condiciones	Persona															

Avance de Metas Físicas y Financieras
Ejecución mensual - Tercer Cuatrimestre 2020

Entidad: MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LAS FLORES

Fecha y Hora: 5/01/2021 16:55

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Tercer Cuatrimestre					% Avance 3er. Cuatrimestre (Meta Vigente)	Acumulado al 3er. Cuatrimestre	% Avance Acumulado al 3er. Cuatrimestre (Meta Vigente)	% de Avance 3er. Cuatrimestre (Meta Inicial)	% Avance Acumulado al 3er. Cuatrimestre (Meta Inicial)
							Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total					
Se han asegurado las condiciones para la generación de empleos decentes y de calidad	Persona	Meta física	1000	1000	0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financier	539730	539730		Ejecución fina	30456.44	20077.38	23842.38	76894.89	151271.09	28.03%	511787.98	100%	28.03%	100%
SEGUIMIENTO AL DESARROLLO ECONOMICO LOCAL Y AMBIENTAL DEL MUNICIPIO DE SAN RAFAEL LAS FLORES, SANTA ROSA	Persona	Meta física	500	500	0	Ejecución física	0	0	0	168	168	33.6%	500	100%	33.6%	100%
		Meta financiera	213005	213005	0	Ejecución financiera	0	0	0	42003.01	42003.01	19.72%	213005	100%	19.72%	100%
SEGUIMIENTO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS DE SAN RAFAEL LAS FLORES PARA EL APOYO CON MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA LA VIVIENDA .	Persona	Meta física	500	500	0	Ejecución física	42	42	42	42	168	33.6%	456	91.2%	33.6%	91.2%
		Meta financiera	326725	326725	0	Ejecución financiera	30456.44	20077.38	23842.38	34891.88	109268.08	33.44%	298782.98	91.45%	33.44%	91.45%

[Firma]
Alcalde

