

Avance de Metas Físicas y Financieras  
Ejecución mensual - Primer Cuatrimestre 2021

Entidad: MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LAS FLORES

Fecha y Hora: 5/05/2021 14:29

Producto/intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Registro de Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Primer Cuatrimestre					% de Avance (Meta vigente)	% de Avance (Meta Inicial)
							Enero	Febrero	Marzo	Abril	Total		
<b>Eje Katun:</b>	Bienestar para la gente												
<b>Proridad Nacional de Desarrollo:</b>	Reducción de la pobreza y protección social												
<b>Meta Estratégica de Desarrollo:</b>	Implementar sistemas y medidas de protección social para todos nacionalmente apropiadas, incluidos pisos, y para el año 2030 lograr una cobertura sustancial de los pobres y los vulnerables												
Adultos mayores en condición de pobreza y pobreza extrema beneficiados con atención integral (BOSEP)	Familia	Meta física	400	400	0	Ejecución física					0	0%	0%
		Meta financiera	347134.38	347134.38	0	Ejecución financiera	14748.38	17130.13	20489.19	24850.20	77217.90	22.24%	22.24%
APOYO MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA LA VIVIENDA MINIMA AÑO 2021 A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS DE SAN RAFAEL LAS FLORES, SANTA ROSA	Familia	Meta física	400	400	0	Ejecución física	12	12	12	12	48	12%	12%
		Meta financiera	347134.38	347134.38	0	Ejecución financiera	14748.38	17130.13	20489.19	24850.20	77217.90	22.24%	22.24%
<b>Eje Katun:</b>	Estado garante de los derechos humanos y conductor del desarrollo												
<b>Proridad Nacional de Desarrollo:</b>	Fortalecimiento institucional, seguridad y justicia												
<b>Meta Estratégica de Desarrollo:</b>	No Aplica												
Áreas con alumbrado público	Persona	Meta física	3500	3500	0	Ejecución física					0	0%	0%
		Meta financiera	276498.57	276498.57	0	Ejecución financiera	10536.57	15191.64	92039.06	13262.05	131029.32	47.39%	47.39%
APOYO RED DE ALUMBRADO 2021 DEL MUNICIPIO DE SAN RAFAEL LAS FLORES, SANTA ROSA	Persona	Meta física	3500	3500	0	Ejecución física	96	96	96	96	384	10.97%	10.97%
		Meta financiera	276498.57	276498.57	0	Ejecución financiera	10536.57	15191.64	92039.06	13262.05	131029.32	47.39%	47.39%
<b>Eje Katun:</b>	Bienestar para la gente												
<b>Proridad Nacional de Desarrollo:</b>	Reducción de la pobreza y protección social												
<b>Meta Estratégica de Desarrollo:</b>	Para 2030, potenciar y promover la inclusión social, económica y política de todos, independientemente de su edad, sexo, discapacidad, raza, etnia, origen, religión o situación económica u otra condición												
Carreteras y caminos terciarios	Kilometro	Meta física	9450	9450	0	Ejecución física					0	0%	0%
		Meta financiera	12946010.86	12946010.86	0	Ejecución financiera	100062.71	134581.56	497291.60	126974.54	858910.41	6.63%	6.63%
CONSERVACION CARRETERAS DE TERRASERIA AÑO 2021 DEL MUNICIPIO DE SAN RAFAEL LAS FLORES, SANTA ROSA	Kilometro	Meta física	180	180	0	Ejecución física	5	5	5	5	20	11.11%	11.11%
		Meta financiera	2707902.89	2707902.89	0	Ejecución financiera	100062.71	134581.56	133071	126974.54	494689.81	18.27%	18.27%
MEJORAMIENTO CALLE A UN CO	Metro cuadrad	Meta física	600	600	0	Ejecución física					0	0%	0%

Avance de Metas Físicas y Financieras  
Ejecución mensual - Primer Cuatrimestre 2021

Entidad: MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LAS FLORES

Fecha y Hora: 5/05/2021 14:29

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Registro de Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Primer Cuatrimestre					% de Avance (Meta vigente)	% de Avance (Meta Inicial)
							Enero	Febrero	Marzo	Abril	Total		
MEJORAMIENTO CALLE A UN COSTADO DE LA ESCUELA ALDEA SAN RAFAELITO, SAN RA	Metro cuadrado	Meta financiera	400000	400000	0	Ejecución financiera					0	0%	0%
MEJORAMIENTO CALLE SECTOR LA ESCUELA ALDEA LOS PLANES, SAN RAFAEL LAS FLORES, SANTA ROSA	Metro cuadrado	Meta física	900	900	0	Ejecución física					0	0%	0%
		Meta financiera	650000	650000	0	Ejecución financiera					0	0%	0%
MEJORAMIENTO CALLE (EMPEDRADO) SECTOR LA BLOKERA ALDEA SABANA REDONDA, SAN RAFAEL LAS FLORES, SANTA ROSA	Metro cuadrado	Meta física	525	525	0	Ejecución física					0	0%	0%
		Meta financiera	200000	200000	0	Ejecución financiera					0	0%	0%
MEJORAMIENTO CALLE SECTOR EL SALON ALDEA LAS NUECES, SAN RAFAEL LAS FLORES, SANTA ROSA	Metro cuadrado	Meta física	1150	1150	0	Ejecución física					0	0%	0%
		Meta financiera	900000	900000	0	Ejecución financiera					0	0%	0%
MEJORAMIENTO CALLE SECTOR LA ESCUELA ALDEA EL CHANITO, SAN RAFAEL LAS FLORES, SANTA ROSA	Metro cuadrado	Meta física	780	780	0	Ejecución física					0	0%	0%
		Meta financiera	500000	500000	0	Ejecución financiera					0	0%	0%
MEJORAMIENTO CALLE (EMPEDRADO) SECTOR EL SALON ALDEA EL COPANTE, SAN RAFAEL LAS FLORES, SANTA ROSA	Metro cuadrado	Meta física	300	300	0	Ejecución física					0	0%	0%
		Meta financiera	100000	100000	0	Ejecución financiera					0	0%	0%
MEJORAMIENTO CALLE DE SECTOR LA ESCUELA A SECTOR LOS POLANCO ALDEA ESTANZUELAS, SAN RAFAEL LAS FLORES, SANTA ROSA	Metro cuadrado	Meta física	1200	1200	0	Ejecución física					0	0%	0%
		Meta financiera	900000	900000	0	Ejecución financiera					0	0%	0%
MEJORAMIENTO CALLE (EMPEDRADO) SECTOR LA ESCUELA ALDEA MEDIA CUESTA, SAN RAFAEL LAS FLORES, SANTA ROSA	Metro cuadrado	Meta física	900	900	0	Ejecución física					0	0%	0%
		Meta financiera	750000	750000	0	Ejecución financiera					0	0%	0%
MEJORAMIENTO CALLE SECTOR EL PUENTE ALDEA SAN JUAN BOSCO, SAN RAFAEL LAS FLORES, SANTA ROSA	Metro cuadrado	Meta física	840	840	0	Ejecución física					0	0%	0%
		Meta financiera	500000	500000	0	Ejecución financiera					0	0%	0%
MEJORAMIENTO CALLE DESDE BARRIO EL BORBOLLON HASTA COLONIA SAN FRANCISCO, SAN RAFAEL LAS FLORES, SANTA ROSA	Metro cuadrado	Meta física	600	600	0	Ejecución física					0	0%	0%
		Meta financiera	3500000	3500000	0	Ejecución financiera					0	0%	0%
MEJORAMIENTO CALLE (EMPED	Metro cuadrado	Meta física	800	800	0	Ejecución física					0	0%	0%

Avance de Metas Físicas y Financieras  
Ejecución mensual - Primer Cuatrimestre 2021

Entidad: MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LAS FLORES

Fecha y Hora: 5/05/2021 14:29

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Registro de Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Primer Cuatrimestre					% de Avance (Meta vigente)	% de Avance (Meta inicial)
							Enero	Febrero	Marzo	Abril	Total		
MEJORAMIENTO CALLE (EMPEDRADO) SECTOR LOS ALVAREZ, CASERIO LAS DELICIA	Metro cuadrado	Meta financiera	385000	385000	0	Ejecución financiera					0	0%	0%
MEJORAMIENTO CALLE SECTOR LOS CABRERA BARRIO ORIENTAL, SAN RAFAEL LAS FLORES, SANTA ROSA	Metro cuadrado	Meta física	600	600	0	Ejecución física					0	0%	0%
		Meta financiera	400000	400000	0	Ejecución financiera					0	0%	0%
CONSERVACION CON BALASTO CAMINOS VECINALES DE COMUNIDADES DE SAN RAFAEL LAS FLORES, SANTA ROSA	Kilometro	Meta física	30	30	0	Ejecución física			4		4	13.33%	13.33%
		Meta financiera	1053107.97	1053107.97	0	Ejecución financiera	0	0	364220.60	0	364220.60	34.59%	34.59%
<b>Eje Katun:</b>	Recursos naturales para hoy y para el futuro												
<b>Proridad Nacional de Desarrollo:</b>	Acceso al agua y gestión de RRNN												
<b>Meta Estratégica de Desarrollo:</b>	Para 2020, promover la ordenación sostenible de todos los tipos de bosques, poner fin a la deforestación, recuperar los bosques degradados e incrementar la forestación y la reforestación a nivel de país												
Ecosistemas del sistema guatemalteco de áreas protegidas (SIGAP) y la diversidad biológica conservados (CONAP)	Hectarea	Meta física	90	90	0	Ejecución física					0	0%	0%
		Meta financiera	377377.05	377377.05	0	Ejecución financiera	15913.05	16446.40	19946.40	16980.40	69286.25	18.36%	18.36%
APOYO REFORESTACION AÑO 2021 DEL MUNICIPIO DE SAN RAFAEL LAS FLORES, SANTA ROSA	Hectarea	Meta física	90	90	0	Ejecución física	1.50	1.50	1.50	1.50	6	6.67%	6.67%
		Meta financiera	377377.05	377377.05	0	Ejecución financiera	15913.05	16446.40	19946.40	16980.40	69286.25	18.36%	18.36%
<b>Eje Katun:</b>	Bienestar para la gente												
<b>Proridad Nacional de Desarrollo:</b>	Educación												
<b>Meta Estratégica de Desarrollo:</b>	Para 2030, velar porque todas las niñas y todos los niños tengan una enseñanza primaria y secundaria completa, gratuita, equitativa y de calidad que produzca resultados de aprendizajes pertinentes y efectivos												
Estudiantes de primaria bilingüe atendidos en el sistema escolar (MINEDUC)	Persona	Meta física	325	325	0	Ejecución física					0	0%	0%
		Meta financiera	2112015.32	2112015.32	0	Ejecución financiera	14936.55	16565.33	40636.33	84869.01	157007.22	7.43%	7.43%
MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA (CIRCULACION PERIMETRAL) CASERIO LA LAGUNILLA, SAN RAFAEL LAS FLORES, SANTA ROSA	Persona	Meta física	75	75	0	Ejecución física					0	0%	0%
		Meta financiera	100000	100000	0	Ejecución financiera					0	0%	0%
APOYO A LA EDUCACION AÑO 2021 DEL MUNICIPIO DE SAN RAFAEL LAS FLORES, SANTA ROSA	Persona	Meta física	250	250	0	Ejecución física	7	7	7	7	28	11.2%	11.2%
		Meta financiera	2012015.32	2012015.32	0	Ejecución financiera	14936.55	16565.33	40636.33	84869.01	157007.22	7.8%	7.8%

Avance de Metas Físicas y Financieras  
Ejecución mensual - Primer Cuatrimestre 2021

Entidad: MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LAS FLORES

Fecha y Hora: 5/05/2021 14:2

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Registro de Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Primer Cuatrimestre					% de Avance (Meta vigente)	% de Avance (Meta Inicial)
							Enero	Febrero	Marzo	Abril	Total		
<b>Eje Katun:</b>	Bienestar para la gente												
<b>Proridad Nacional de Desarrollo:</b>	Educación												
<b>Meta Estratégica de Desarrollo:</b>	Para 2030, velar porque todas las niñas y todos los niños tengan una enseñanza primaria y secundaria completa, gratuita, equitativa y de calidad que produzca resultados de aprendizajes pertinentes y efectivos												
Estudiantes del ciclo básico atendidos en el sistema escolar	Persona	Meta física	300	300	0	Ejecución física					0	0%	0%
		Meta financiera	6000000	6000000	0	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	0%
CONSTRUCCION INSTITUTO BASICO CASCO URBANO, SAN RAFAEL LAS FLORES, SANTA ROSA	Persona	Meta física	300	300	0	Ejecución física					0	0%	0%
		Meta financiera	6000000	6000000	0	Ejecución financiera					0	0%	0%
<b>Eje Katun:</b>	Recursos naturales para hoy y para el futuro												
<b>Proridad Nacional de Desarrollo:</b>	Acceso al agua y gestión de RRNN												
<b>Meta Estratégica de Desarrollo:</b>	Para 2030, lograr la ordenación sostenible y el uso eficiente de los recursos naturales												
Familias con servicios de agua apta para consumo humano	Familia	Meta física	500	500	0	Ejecución física					0	0%	0%
		Meta financiera	1711200.86	1711200.86	0	Ejecución financiera	101880.23	117457.96	131280.77	117407.21	468026.17	27.35%	27.35%
CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE AÑO 2021 DEL MUNICIPIO DE SAN RAFAEL LAS FLORES, SANTA ROSA	Familia	Meta física	500	500	0	Ejecución física	12	12	12	12	48	9.6%	9.6%
		Meta financiera	1711200.86	1711200.86	0	Ejecución financiera	101880.23	117457.96	131280.77	117407.21	468026.17	27.35%	27.35%
<b>Eje Katun:</b>	Recursos naturales para hoy y para el futuro												
<b>Proridad Nacional de Desarrollo:</b>	Acceso al agua y gestión de RRNN												
<b>Meta Estratégica de Desarrollo:</b>	Para 2030, lograr la ordenación sostenible y el uso eficiente de los recursos naturales												
Familias con servicios de alcantarillado	Familia	Meta física	350	350	0	Ejecución física					0	0%	0%
		Meta financiera	270000	270000	0	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	0%
CONSERVACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLANTAS DE TRATAMIENTO AÑO 2021 DEL MUNICIPIO DE SAN RAFAEL LAS FLORES, SANTA ROSA	Familia	Meta física	350	350	0	Ejecución física					0	0%	0%
		Meta financiera	270000	270000	0	Ejecución financiera					0	0%	0%

## Avance de Metas Físicas y Financieras Ejecución mensual - Primer Cuatrimestre 2021

Entidad: **MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LAS FLORES**

Fecha y Hora: 5/05/2021 14:

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Registro de Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Primer Cuatrimestre					% de Avance (Meta vigente)	% de Avance (Meta Inicial)	
							Enero	Febrero	Marzo	Abril	Total			
<b>Eje Katun:</b>														
Recursos naturales para hoy y para el futuro														
<b>Proridad Nacional de Desarrollo:</b>														
Acceso al agua y gestión de RRNN														
<b>Meta Estratégica de Desarrollo:</b>														
Para 2030, lograr la ordenación sostenible y el uso eficiente de los recursos naturales														
Familias con servicios de recolección, tratamiento y disposición final de desechos y residuos sólidos	Tonelada metrica	Meta física	2400	2400	0	Ejecución física						0	0%	0%
		Meta financiera	561034.78	561034.78	0	Ejecución financiera	33454.78	42478.18	48914.83	38925.79	163773.58	29.19%	29.19%	
CONSERVACION ECOSISTEMA AÑO 2021 DEL MUNICIPIO DE SAN RAFAEL LAS FLORES, SANTA ROSA	Tonelada metrica	Meta física	2400	2400	0	Ejecución física	65	65	65	65	260	10.83%	10.83%	
		Meta financiera	561034.78	561034.78	0	Ejecución financiera	33454.78	42478.18	48914.83	38925.79	163773.58	29.19%	29.19%	
<b>Eje Katun:</b>														
Estado garante de los derechos humanos y conductor del desarrollo														
<b>Proridad Nacional de Desarrollo:</b>														
Fortalecimiento Institucional, seguridad y justicia														
<b>Meta Estratégica de Desarrollo:</b>														
Crear instituciones eficaces, responsables y transparentes a todos los niveles														
Festivales deportivos, recreativos y otros eventos de carácter especial, realizados para promover el acceso a la actividad física y la recreación	Metro cuadrado	Meta física	2952	2952	0	Ejecución física						0	0%	0%
		Meta financiera	1950000	1950000	0	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	0%	
CONSERVACION INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS AÑO 2021 DEL MUNICIPIO DE SAN RAFAEL LAS FLORES, SANTA ROSA	Metro cuadrado	Meta física	2400	2400	0	Ejecución física						0	0%	0%
		Meta financiera	150000	150000	0	Ejecución financiera						0	0%	0%
CONSTRUCCION EDIFICIO SOCIAL Y DEPORTIVO ALDEA EL VOLCANCITO, SAN RAFAEL LAS FLORES, SANTA ROSA	Metro cuadrado	Meta física	276	276	0	Ejecución física						0	0%	0%
		Meta financiera	900000	900000	0	Ejecución financiera						0	0%	0%
CONSTRUCCION EDIFICIO SOCIAL Y DEPORTIVO ALDEA EL QUEQUEXQUE, SAN RAFAEL LAS FLORES, SANTA ROSA	Metro cuadrado	Meta física	276	276	0	Ejecución física						0	0%	0%
		Meta financiera	900000	900000	0	Ejecución financiera						0	0%	0%

Avance de Metas Físicas y Financieras  
Ejecución mensual - Primer Cuatrimestre 2021

Entidad: MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LAS FLORES

Fecha y Hora: 5/05/2021 14:2


Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Registro de Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Primer Cuatrimestre					% de Avance (Meta vigente)	% de Avance (Meta Inicial)
							Enero	Febrero	Marzo	Abril	Total		
<b>Eje Katun:</b>	Bienestar para la gente												
<b>Proridad Nacional de Desarrollo:</b>	Reducción de la pobreza y protección social												
<b>Meta Estratégica de Desarrollo:</b>	Para 2030, potenciar y promover la inclusión social, económica y política de todos, independientemente de su edad, sexo, discapacidad, raza, etnia, origen, religión o situación económica u otra condición												
Micros, pequeñas y medianas empresas beneficiadas con servicios de asistencia técnica y financiera	Persona	Meta física	2875	2875	0	Ejecución física					0	0%	0%
		Meta financiera	760000	760000	0	Ejecución financiera	0	4125	87.50	4222.50	8435	1.11%	1.11%
APOYO DOTACION INSUMOS AGRICOLAS AÑO 2021 A PEQUEÑOS PRODUCTORES DEL MUNICIPIO DE SAN RAFAEL LAS FLORES, SANTA ROSA	Persona	Meta física	2500	2500	0	Ejecución física					0	0%	0%
		Meta financiera	705000	705000	0	Ejecución financiera					0	0%	0%
CAPACITACION TALLER (S) DE CORTE Y CONFECCION AÑO 2021 A PERSONAS DEL MUNICIPIO DE SAN RAFAEL LAS FLORES, SANTA ROSA	Persona	Meta física	375	375	0	Ejecución física		10	1	10	21	5.6%	5.6%
		Meta financiera	55000	55000	0	Ejecución financiera	0	4125	87.50	4222.50	8435	15.34%	15.34%
<b>Eje Katun:</b>	Bienestar para la gente												
<b>Proridad Nacional de Desarrollo:</b>	Reducción de la pobreza y protección social												
<b>Meta Estratégica de Desarrollo:</b>	Implementar sistemas y medidas de protección social para todos nacionalmente apropiadas, incluidos pisos, y para el año 2030 lograr una cobertura sustancial de los pobres y los vulnerables												
Mujeres beneficiadas con capacitación y asistencia técnica en proyectos productivos	Persona	Meta física	3000	3000	0	Ejecución física					0	0%	0%
		Meta financiera	126000	126000	0	Ejecución financiera	0	0	7443	7076	14519	11.52%	11.52%
APOYO A LA SALUD AÑO 2021 A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS DEL MUNICIPIO DE SAN RAFAEL LAS FLORES, SANTA ROSA	Persona	Meta física	3000	3000	0	Ejecución física			60	60	120	4%	4%
		Meta financiera	126000	126000	0	Ejecución financiera	0	0	7443	7076	14519	11.52%	11.52%

## Avance de Metas Físicas y Financieras Ejecución mensual - Primer Cuatrimestre 2021

Entidad: **MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LAS FLORES**

Fecha y Hora: 5/05/2021 14:29

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Registro de Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Primer Cuatrimestre					% de Avance (Meta vigente)	% de Avance (Meta Inicial)	
							Enero	Febrero	Marzo	Abril	Total			
<b>Eje Katun:</b>		Bienestar para la gente												
<b>Proridad Nacional de Desarrollo:</b>		Seguridad alimentaria y nutricional												
<b>Meta Estratégica de Desarrollo:</b>		Para el año 2032, reducir en no menos de 25 puntos porcentuales la desnutrición crónica en niños y niñas menores de cinco años de los pueblos Maya, Xinka y Garífuna, y la no indígena con énfasis en el área rural												
Mujeres en el área rural con buenas prácticas para el hogar (MAGA)	Persona	Meta física	2000	2000	0	Ejecución física						0	0%	0%
		Meta financiera	900000	900000	0	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0	0%	0%
APOYO ASISTENCIA ALIMENTARIA AÑO 2021 A FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS DEL MUNICIPIO DE SAN RAFAEL LAS FLORES, SANTA ROSA	Persona	Meta física	2000	2000	0	Ejecución física						0	0%	0%
		Meta financiera	900000	900000	0	Ejecución financiera						0	0%	0%
<b>Eje Katun:</b>		Guatemala Urbana y Rural												
<b>Proridad Nacional de Desarrollo:</b>		Ordenamiento Territorial												
<b>Meta Estratégica de Desarrollo:</b>		En 2032 los gobiernos municipales alcanzan una mayor capacidad de gestión para atender las necesidades y demandas de las ciudadanía												
Personas atendidas con calidad en los servicios municipales	Metro cuadrado	Meta física	1550	1550	0	Ejecución física						0	0%	0%
		Meta financiera	515000	515000	0	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0	0%	0%
CONSTRUCCION SALON COMUNAL ALDEA LA VEGA, SAN RAFAEL LAS FLORES, SANTA ROSA	Metro cuadrado	Meta física	175	175	0	Ejecución física						0	0%	0%
		Meta financiera	200000	200000	0	Ejecución financiera						0	0%	0%
CONSERVACION EDIFICIO (S) MUNICIPALES AÑO 2021 DEL MUNICIPIO DE SAN RAFAEL LAS FLORES, SANTA ROSA	Persona	Meta física	1200	1200	0	Ejecución física						0	0%	0%
		Meta financiera	115000	115000	0	Ejecución financiera						0	0%	0%
CONSTRUCCION SALON COMUNAL CASERIO LAS CORTINAS, SAN RAFAEL LAS FLORES, SANTA ROSA	Metro cuadrado	Meta física	175	175	0	Ejecución física						0	0%	0%
		Meta financiera	200000	200000	0	Ejecución financiera						0	0%	0%

  
 Alcalde Municipal

