

Avance de Metas Físicas y Financieras
Ejecución mensual - Tercer Cuatrimestre 2021

Entidad: MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LAS FLORES

Fecha y Hora: 12/01/2022 14:53

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Tercer Cuatrimestre					% Avance 3er. Cuatrimestre (Meta Vigente)	Acumulado al 3er. Cuatrimestre	% Avance Acumulado al 3er. Cuatrimestre (Meta Vigente)	% de Avance 3er. Cuatrimestre (Meta Inicial)	% Avance Acumulado al 3er. Cuatrimestre (Meta Inicial)	
							Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total						
Eje Katun:	Bienestar para la gente																
Proridad Nacional de Desarrollo:	Reducción de la pobreza y protección social																
Meta Estratégica de Desarrollo:	Implementar sistemas y medidas de protección social para todos nacionalmente apropiadas, incluidos pisos, y para el año 2030 lograr una cobertura sustancial de los pobres y los vulnerables																
Adultos mayores en condición de pobreza y pobreza extrema beneficiados con atención integral	Familia	Meta física	400	400	1	Ejecución física						0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financier	347134.38	347134.38		Ejecución fina	0	0	0	0	0	0	0%	203262.66	56.6%	0%	58.55%
APOYO MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA LA VIVIENDA MINIMA AÑO 2021 A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS DE SAN RAFAEL LAS FLORES, SANTA ROSA	Familia	Meta física	400	400	0	Ejecución física						0	0%	168	42%	0%	42%
		Meta financiera	347134.38	359134.38	1	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0	0%	203262.66	56.6%	0%	58.55%
Eje Katun:	Estado garante de los derechos humanos y conductor del desarrollo																
Proridad Nacional de Desarrollo:	Fortalecimiento Institucional, seguridad y justicia																
Meta Estratégica de Desarrollo:	No Aplica																
Áreas con alumbrado público	Persona	Meta física	3500	3500	0	Ejecución física						0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financier	276498.57	276498.57		Ejecución fina	0	0	0	0	0	0	0%	198855.06	71.92%	0%	71.92%
APOYO RED DE ALUMBRADO 2021 DEL MUNICIPIO DE SAN RAFAEL LAS FLORES, SANTA ROSA	Persona	Meta física	3500	3500	0	Ejecución física						0	0%	1784	50.97%	0%	50.97%
		Meta financiera	276498.57	276498.57	0	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0	0%	198855.06	71.92%	0%	71.92%
Eje Katun:	Bienestar para la gente																
Proridad Nacional de Desarrollo:	Reducción de la pobreza y protección social																
Meta Estratégica de Desarrollo:	Para 2030, potenciar y promover la inclusión social, económica y política de todos, independientemente de su edad, sexo, discapacidad, raza, etnia, origen, religión o situación económica u otra condición																
Carreteras y caminos terciarios	Kilometro	Meta física	9450	9450	0	Ejecución física						0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financier	12946010.86	12946010.86		Ejecución fina	179783.08	389347.10	292243.03	2777011.5	3618384.73	27.95%	6144668.59	49.93%	27.95%	61.06%	
CONSERVACION CARRETERAS DE TERRASERIA AÑO 2021 DEL MUNICIPIO DE SAN RAFAEL LAS FLORES, SANTA ROSA	Kilometro	Meta física	180	180	0	Ejecución física						0	0%	60	33.33%	0%	33.33%
		Meta financiera	2707902.89	3311402.89	1	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0	0%	1653474.56	49.93%	0%	61.06%
MEJORAMIENTO CALLE A UN COSTADO DE LA ESCUELA ALDEA SAN RAFAELITO, SAN RAFAEL LAS FLORES, SANTA ROSA	Metro cuadrado	Meta física	600	600	0	Ejecución física	100	200	100	200	600	100%	600	100%	100%	100%	
		Meta financiera	400000	400000	0	Ejecución financiera	79982.58	0	0	320017.32	399999.90	100%	399999.90	100%	100%	100%	

Avance de Metas Físicas y Financieras
Ejecución mensual - Tercer Cuatrimestre 2021

Entidad: MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LAS FLORES

Fecha y Hora: 12/01/2022 14:53

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Tercer Cuatrimestre					% Avance 3er. Cuatrimestre (Meta Vigente)	Acumulado al 3er. Cuatrimestre	% Avance Acumulado al 3er. Cuatrimestre (Meta Vigente)	% de Avance 3er. Cuatrimestre (Meta Inicial)	% Avance Acumulado al 3er. Cuatrimestre (Meta Inicial)
							Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total					
MEJORAMIENTO CALLE SECTOR LA ESCUELA ALDEA LOS PLANES, SAN RAFAEL LAS FLORES, SANTA ROSA	Metro cuadrado	Meta física	900	900	0	Ejecución física			300	600	900	100%	900	100%	100%	100%
		Meta financiera	650000	794928.89	1	Ejecución financiera	0	0	158325.20	0	158325.20	19.92%	158325.20	19.92%	24.36%	24.36%
MEJORAMIENTO CALLE (EMPEDRADO) SECTOR LA BLOKERA ALDEA SABANA REDONDA, SAN RAFAEL LAS FLORES, SANTA ROSA	Metro cuadrado	Meta física	525	525	0	Ejecución física		100	100	325	525	100%	525	100%	100%	100%
		Meta financiera	200000	200000	0	Ejecución financiera	0	39810	0	159240	199050	99.53%	199050	99.53%	99.53%	99.53%
MEJORAMIENTO CALLE SECTOR EL SALON ALDEA LAS NUECES, SAN RAFAEL LAS FLORES, SANTA ROSA	Metro cuadrado	Meta física	1150	1150	0	Ejecución física		302		513	815	70.87%	815	70.87%	70.87%	70.87%
		Meta financiera	900000	900000	0	Ejecución financiera	0	179719.10	0	458000	637719.10	70.86%	637719.10	70.86%	70.86%	70.86%
MEJORAMIENTO CALLE SECTOR LA ESCUELA ALDEA EL CHANITO, SAN RAFAEL LAS FLORES, SANTA ROSA	Metro cuadrado	Meta física	780	780	0	Ejecución física	200	140	140	300	780	100%	780	100%	100%	100%
		Meta financiera	500000	500000	0	Ejecución financiera	99800.50	0	0	0	99800.50	19.96%	99800.50	19.96%	19.96%	19.96%
MEJORAMIENTO CALLE (EMPEDRADO) SECTOR EL SALON ALDEA EL COPANTE, SAN RAFAEL LAS FLORES, SANTA ROSA	Metro cuadrado	Meta física	300	0	1	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	100000	0	1	Ejecución financiera					0	0%	0	0%	0%	0%
MEJORAMIENTO CALLE DE SECTOR LA ESCUELA A SECTOR LOS POLANCO ALDEA ESTANZUELAS, SAN RAFAEL LAS FLORES, SANTA ROSA	Metro cuadrado	Meta física	1200	0	1	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	900000	0	1	Ejecución financiera					0	0%	0	0%	0%	0%
MEJORAMIENTO CALLE (EMPEDRADO) SECTOR LA ESCUELA ALDEA MEDIA CUESTA, SAN RAFAEL LAS FLORES, SANTA ROSA	Metro cuadrado	Meta física	900	900	0	Ejecución física		285		400	685	76.11%	685	76.11%	76.11%	76.11%
		Meta financiera	750000	750000	0	Ejecución financiera	0	149818	0	420000	569818	75.98%	569818	75.98%	75.98%	75.98%
MEJORAMIENTO CALLE SECTOR EL PUENTE ALDEA SAN JUAN BOSCO, SAN RAFAEL LAS FLORES, SANTA ROSA	Metro cuadrado	Meta física	840	840	0	Ejecución física			235	400	635	75.6%	635	75.6%	75.6%	75.6%
		Meta financiera	500000	670000	1	Ejecución financiera	0	0	133917.83	372600	506517.83	75.6%	506517.83	75.6%	101.3%	101.3%
MEJORAMIENTO CALLE DESDE BARRIO EL BORBOLLON HASTA COLONIA SAN FRANCISCO, SAN RAFAEL LAS FLORES, SANTA ROSA	Metro cuadrado	Meta física	600	600	0	Ejecución física				126	126	21%	126	21%	21%	21%
		Meta financiera	3500000	4880171	1	Ejecución financiera	0	0	0	976034.20	976034.20	20%	976034.20	20%	27.89%	27.89%
MEJORAMIENTO CALLE (EMPEDRADO) SECTOR LOS AL	Metro cuadrado	Meta física	800	800	0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%

Avance de Metas Físicas y Financieras
Ejecución mensual - Tercer Cuatrimestre 2021

Entidad: MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LAS FLORES

Fecha y Hora: 12/01/2022 14:53

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Tercer Cuatrimestre					% Avance 3er. Cuatrimestre (Meta Vigente)	Acumulado al 3er. Cuatrimestre	% Avance Acumulado al 3er. Cuatrimestre (Meta Vigente)	% de Avance 3er. Cuatrimestre (Meta Inicial)	% Avance Acumulado al 3er. Cuatrimestre (Meta Inicial)
							Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total					
MEJORAMIENTO CALLE (EMPEDRADO) SECTOR LOS AL	Metro cuadrado	Meta financiera	385000	385000	0	Ejecución financiera					0	0%	0	0%	0%	0%
MEJORAMIENTO CALLE SECTOR LOS CABRERA BARRIO ORIENTAL, SAN RAFAEL LAS FLORES, SANTA ROSA	Metro cuadrado	Meta física	600	600	0	Ejecución física				270	270	45%	270	45%	45%	45%
		Meta financiera	400000	358600	1	Ejecución financiera	0	0	0	71120	71120	19.83%	71120	19.83%	17.78%	17.78%
CONSERVACION CON BALASTO CAMINOS VECINALES DE COMUNIDADES DE SAN RAFAEL LAS FLORES, SANTA ROSA	Kilometro	Meta física	30	30	0	Ejecución física					0	0%	25	83.33%	0%	83.33%
		Meta financiera	1053107.97	1053107.97	0	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	872809.30	82.88%	0%	82.88%
Eje Katun:	Recursos naturales para hoy y para el futuro															
Proridad Nacional de Desarrollo:	Acceso al agua y gestión de RRNN															
Meta Estratégica de Desarrollo:	Para 2020, promover la ordenación sostenible de todos los tipos de bosques, poner fin a la deforestación, recuperar los bosques degradados e incrementar la forestación y la reforestación a nivel de país															
Ecosistemas del sistema guatemalteco de áreas protegidas (SIGAP) y la diversidad biológica c	Hectarea	Meta física	90	90	0	Ejecución física				68	68	75.56%	68	075.56%	75.56%	075.56%
		Meta financiera	377377.05	377377.05		Ejecución fina	20649.85	20384.85	22909.85	44451.90	108396.45	28.72%	282616.64	74.89%	28.72%	74.89%
APOYO REFORESTACION AÑO 2021 DEL MUNICIPIO DE SAN RAFAEL LAS FLORES, SANTA ROSA	Hectarea	Meta física	90	90	0	Ejecución física	5	6	5	6	22	24.44%	68	75.56%	24.44%	75.56%
		Meta financiera	377377.05	377377.05	0	Ejecución financiera	20649.85	20384.85	22909.85	44451.90	108396.45	28.72%	282616.64	74.89%	28.72%	74.89%
Eje Katun:	Bienestar para la gente															
Proridad Nacional de Desarrollo:	Educación															
Meta Estratégica de Desarrollo:	Para 2030, velar porque todas las niñas y todos los niños tengan una enseñanza primaria y secundaria completa, gratuita, equitativa y de calidad que produzca resultados de aprendizajes pertinentes y efectivos															
Estudiantes de primaria bilingüe atendidos en el sistema escolar (MINEDUC)	Persona	Meta física	325	325	0	Ejecución física				236	236	72.62%	236	072.62%	72.62%	072.62%
		Meta financiera	2112015.32	2112015.32		Ejecución fina	211559.58	162534.58	194257.33	197308.32	765659.81	36.25%	1922909.37	0%	36.25%	0%
MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA (CIRCULACION PERIMETRAL) CASERIO LA LAGUNILLA, SAN RAFAEL LAS FLORES, SANTA ROSA	Persona	Meta física	75	0	1	Ejecución física	0	0	0	0	0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	100000	0	1	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	0	0%	0%	0%
APOYO A LA EDUCACION AÑO 2021 DEL MUNICIPIO DE SAN RAFAEL LAS FLORES, SANTA ROSA	Persona	Meta física	250	250	0	Ejecución física	32	32	32	32	128	51.2%	236	94.4%	51.2%	94.4%
		Meta financiera	2012015.32	2012015.32	0	Ejecución financiera	211559.58	162534.58	194257.33	197308.32	765659.81	38.05%	1922909.37	95.57%	38.05%	95.57%

Avance de Metas Físicas y Financieras Ejecución mensual - Tercer Cuatrimestre 2021

Entidad: MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LAS FLORES

Fecha y Hora: 12/01/2022 14:53

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Tercer Cuatrimestre					% Avance 3er. Cuatrimestre (Meta Vigente)	Acumulado al 3er. Cuatrimestre	% Avance Acumulado al 3er. Cuatrimestre (Meta Vigente)	% de Avance 3er. Cuatrimestre (Meta Inicial)	% Avance Acumulado al 3er. Cuatrimestre (Meta Inicial)
							Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total					
Eje Katun:	Bienestar para la gente															
Proridad Nacional de Desarrollo:	Educación															
Meta Estratégica de Desarrollo:	Para 2030, velar porque todas las niñas y todos los niños tengan una enseñanza primaria y secundaria completa, gratuita, equitativa y de calidad que produzca resultados de aprendizajes pertinentes y efectivos															
Estudiantes del ciclo básico atendidos en el sistema escolar	Persona	Meta física	300	300	0	Ejecución física				300	300	100%	300	0100%	100%	0100%
		Meta financier	6000000	6000000		Ejecución fina	0	1691672.1	2326049.1	1349258.7	5366980	89.45%	6708725	100%	89.45%	111.81%
CONSTRUCCION INSTITUTO BASICO CASCO URBANO, SAN RAFAEL LAS FLORES, SANTA ROSA	Persona	Meta física	300	300	0	Ejecución física		70	100	70	240	80%	300	100%	80%	100%
		Meta financiera	6000000	6708725	1	Ejecución financiera	0	1691672.10	2326049.13	1349258.77	5366980	80%	6708725	100%	89.45%	111.81%
Eje Katun:	Recursos naturales para hoy y para el futuro															
Proridad Nacional de Desarrollo:	Acceso al agua y gestión de RRNN															
Meta Estratégica de Desarrollo:	Para 2030, lograr la ordenación sostenible y el uso eficiente de los recursos naturales															
Familias con servicios de agua apta para consumo humano	Familia	Meta física	500	500	0	Ejecución física				474	474	94.8%	474	094.8%	94.8%	094.8%
		Meta financier	1711200.86	1711200.86		Ejecución fina	136730.36	127825.95	115858.40	385686.42	766101.13	44.77%	2045340.47	94.66%	44.77%	119.53%
CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE AÑO 2021 DEL MUNICIPIO DE SAN RAFAEL LAS FLORES, SANTA ROSA	Familia	Meta física	500	500	0	Ejecución física	78	73	72	83	306	61.2%	474	94.8%	61.2%	94.8%
		Meta financiera	1711200.86	2160804.29	1	Ejecución financiera	136730.36	127825.95	115858.40	385686.42	766101.13	35.45%	2045340.47	94.66%	44.77%	119.53%
Eje Katun:	Recursos naturales para hoy y para el futuro															
Proridad Nacional de Desarrollo:	Acceso al agua y gestión de RRNN															
Meta Estratégica de Desarrollo:	Para 2030, lograr la ordenación sostenible y el uso eficiente de los recursos naturales															
Familias con servicios de alcantarillado	Familia	Meta física	350	350	0	Ejecución física				335	335	95.71%	335	095.71%	95.71%	095.71%
		Meta financier	270000	270000		Ejecución fina	0	23787.40	0	82950	106737.40	39.53%	221661.90	95.48%	39.53%	82.1%
CONSERVACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLANTAS DE TRATAMIENTO AÑO 2021 DEL MUNICIPIO DE SAN RAFAEL LAS FLORES, SANTA ROSA	Familia	Meta física	350	350	0	Ejecución física		80		105	185	52.86%	335	95.71%	52.86%	95.71%
		Meta financiera	270000	232150	1	Ejecución financiera	0	23787.40	0	82950	106737.40	45.98%	221661.90	95.48%	39.53%	82.1%

Avance de Metas Físicas y Financieras
Ejecución mensual - Tercer Cuatrimestre 2021

Entidad: MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LAS FLORES

Fecha y Hora: 12/01/2022 14:53

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Tercer Cuatrimestre					% Avance 3er. Cuatrimestre (Meta Vigente)	Acumulado al 3er. Cuatrimestre	% Avance Acumulado al 3er. Cuatrimestre (Meta Vigente)	% de Avance 3er. Cuatrimestre (Meta Inicial)	% Avance Acumulado al 3er. Cuatrimestre (Meta Inicial)
							Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total					
Eje Katun:	Recursos naturales para hoy y para el futuro															
Proridad Nacional de Desarrollo:	Acceso al agua y gestión de RRNN															
Meta Estratégica de Desarrollo:	Para 2030, lograr la ordenación sostenible y el uso eficiente de los recursos naturales															
Familias con servicios de recolección, tratamiento y disposición final de desechos y resi	Tonelada métrica	Meta física	2400	2400	0	Ejecución física				2120	2120	88.33%	2120	088.33%	88.33%	088.33%
		Meta financier	561034.78	561034.78		Ejecución fina	26780.36	45575	26780.37	49763.14	148898.87	26.54%	626942.57	88.23%	26.54%	111.75%
CONSERVACION ECOSISTEMA AÑO 2021 DEL MUNICIPIO DE SAN RAFAEL LAS FLORES, SANTA ROSA	Tonelada métrica	Meta física	2400	2400	0	Ejecución física	220	270	220	350	1060	44.17%	2120	88.33%	44.17%	88.33%
		Meta financiera	561034.78	710580.02	1	Ejecución financiera	26780.36	45575	26780.37	49763.14	148898.87	20.95%	626942.57	88.23%	26.54%	111.75%
Eje Katun:	Estado garante de los derechos humanos y conductor del desarrollo															
Proridad Nacional de Desarrollo:	Fortalecimiento institucional, seguridad y justicia															
Meta Estratégica de Desarrollo:	Crear instituciones eficaces, responsables y transparentes a todos los niveles															
Festivales deportivos, recreativos y otros eventos de carácter especial, realizados para promover el acceso	Metro cuadrado	Meta física	2952	2952	0	Ejecución física				1175	1175	39.8%	1175	039.8%	39.8%	039.8%
		Meta financier	1950000	1950000		Ejecución fina	0	24700	85430	0	110130	5.65%	110130	73.42%	5.65%	73.42%
CONSERVACION INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS AÑO 2021 DEL MUNICIPIO DE SAN RAFAEL LAS FLORES, SANTA ROSA	Metro cuadrado	Meta física	2400	2400	0	Ejecución física		850	925	0	1775	73.96%	1775	73.96%	73.96%	73.96%
		Meta financiera	150000	150000	0	Ejecución financiera	0	24700	85430	0	110130	73.42%	110130	73.42%	73.42%	73.42%
CONSTRUCCION EDIFICIO SOCIAL Y DEPORTIVO ALDEA EL VOLCANCITO, SAN RAFAEL LAS FLORES, SANTA ROSA	Metro cuadrado	Meta física	276	276	0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	900000	900000	0	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	0	0%	0%	0%
CONSTRUCCION EDIFICIO SOCIAL Y DEPORTIVO ALDEA EL QUEQUEXQUE, SAN RAFAEL LAS FLORES, SANTA ROSA	Metro cuadrado	Meta física	276	0	1	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	900000	0	1	Ejecución financiera					0	0%	0	0%	0%	0%

Avance de Metas Físicas y Financieras
Ejecución mensual - Tercer Cuatrimestre 2021

Entidad: MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LAS FLORES

Fecha y Hora: 12/01/2022 14:53


Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Tercer Cuatrimestre					% Avance 3er. Cuatrimestre (Meta Vigente)	Acumulado al 3er. Cuatrimestre	% Avance Acumulado al 3er. Cuatrimestre (Meta Vigente)	% de Avance 3er. Cuatrimestre (Meta Inicial)	% Avance Acumulado al 3er. Cuatrimestre (Meta Inicial)
							Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total					
Eje Katun:	Bienestar para la gente															
Proridad Nacional de Desarrollo:	Reducción de la pobreza y protección social															
Meta Estratégica de Desarrollo:	Para 2030, potenciar y promover la inclusión social, económica y política de todos, independientemente de su edad, sexo, discapacidad, raza, etnia, origen, religión o situación económica u otra condición															
Micros, pequeñas y medianas empresas beneficiadas con servicios de asistencia técnica y fin	Persona	Meta física	2875	2875	0	Ejecución física				2311	2311	80.38%	2311	80.38%	80.38%	80.38%
		Meta financier	760000	760000		Ejecución fina	0	0	24830	0	24830	3.27%	644753	100%	3.27%	85.11%
APOYO DOTACION INSUMOS AGRICOLAS AÑO 2021 A PEQUEÑOS PRODUCTORES DEL MUNICIPIO DE SAN RAFAEL LAS FLORES, SANTA ROSA	Persona	Meta física	2500	2500	0	Ejecución física				0	0	0%	2000	80%	0%	80%
		Meta financiera	705000	600000	1	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	600000	100%	0%	85.11%
CAPACITACION TALLER (S) DE CORTE Y CONFECCION AÑO 2021 A PERSONAS DEL MUNICIPIO DE SAN RAFAEL LAS FLORES, SANTA ROSA	Persona	Meta física	375	375	0	Ejecución física	0	0	230		230	61.33%	311	82.93%	61.33%	82.93%
		Meta financiera	55000	55000	0	Ejecución financiera	0	0	24830	0	24830	45.15%	44753	81.37%	45.15%	81.37%
Eje Katun:	Bienestar para la gente															
Proridad Nacional de Desarrollo:	Reducción de la pobreza y protección social															
Meta Estratégica de Desarrollo:	Implementar sistemas y medidas de protección social para todos nacionalmente apropiadas, incluidos pisos, y para el año 2030 lograr una cobertura sustancial de los pobres y los vulnerables															
Mujeres beneficiadas con capacitación y asistencia técnica en proyectos productivos	Persona	Meta física	3000	3000	1	Ejecución física				2470	2470	82.33%	2470	82.33%	82.33%	82.33%
		Meta financier	126000	126000		Ejecución fina	12122	13177	10731	23335	59365	47.12%	128414	81.27%	47.12%	101.92%
APOYO A LA SALUD AÑO 2021 A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS DEL MUNICIPIO DE SAN RAFAEL LAS FLORES, SANTA ROSA	Persona	Meta física	3000	3000	0	Ejecución física	400	300	300	350	1350	45%	2470	82.33%	45%	82.33%
		Meta financiera	126000	158000	1	Ejecución financiera	12122	13177	10731	23335	59365	37.57%	128414	81.27%	47.12%	101.92%

Avance de Metas Físicas y Financieras Ejecución mensual - Tercer Cuatrimestre 2021

Entidad: MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LAS FLORES

Fecha y Hora: 12/01/2022 14:53

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Tercer Cuatrimestre					% Avance 3er. Cuatrimestre (Meta Vigente)	Acumulado al 3er. Cuatrimestre	% Avance Acumulado al 3er. Cuatrimestre (Meta Vigente)	% de Avance 3er. Cuatrimestre (Meta Inicial)	% Avance Acumulado al 3er. Cuatrimestre (Meta Inicial)
							Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total					
Eje Katun:	Bienestar para la gente															
Proridad Nacional de Desarrollo:	Seguridad alimentaria y nutricional															
Meta Estratégica de Desarrollo:	Para el año 2032, reducir en no menos de 25 puntos porcentuales la desnutrición crónica en niños y niñas menores de cinco años de los pueblos Maya, Xinka y Garífuna, y la no indígena con énfasis en el área rural															
Mujeres en el área rural con buenas prácticas para el hogar (MAGA)	Persona	Meta física	2000	2000	0	Ejecución física				2000	2000	100%	2000	0100%	100%	0100%
		Meta financier	900000	900000		Ejecución fina	0	179700	179700	173200	532600	59,18%	900000	100%	59,18%	100%
APOYO ASISTENCIA ALIMENTARIA AÑO 2021 A FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS DEL MUNICIPIO DE SAN RAFAEL LAS FLORES, SANTA ROSA	Persona	Meta física	2000	2000	0	Ejecución física	0	466	467	467	1400	70%	2000	100%	70%	100%
		Meta financiera	900000	900000	0	Ejecución financiera	0	179700	179700	173200	532600	59,18%	900000	100%	59,18%	100%
Eje Katun:	Guatemala Urbana y Rural															
Proridad Nacional de Desarrollo:	Ordenamiento Territorial															
Meta Estratégica de Desarrollo:	En 2032 los gobiernos municipales alcanzan una mayor capacidad de gestión para atender las necesidades y demandas de las ciudadanía															
Personas atendidas con calidad en los servicios municipales	Metro cuadrado	Meta física	1550	1550	0	Ejecución física				408	408	26,32%	408	026,32%	26,32%	026,32%
		Meta financier	515000	515000		Ejecución fina	12048,93	0	0	43799,60	55848,53	10,84%	59442,53	19,9%	10,84%	19,9%
CONSTRUCCION SALON COMUNAL ALDEA LA VEGA, SAN RAFAEL LAS FLORES, SANTA ROSA	Metro cuadrado	Meta física	175	175	0	Ejecución física				158	158	90,29%	158	90,29%	90,29%	90,29%
		Meta financiera	200000	200000	0	Ejecución financiera	0	0	0	39799,60	39799,60	19,9%	39799,60	19,9%	19,9%	19,9%
CONSERVACION EDIFICIO (S) MUNICIPALES AÑO 2021 DEL MUNICIPIO DE SAN RAFAEL LAS FLORES, SANTA ROSA	Persona	Meta física	1200	1200	0	Ejecución física				0	0	0%	250	20,83%	0%	20,83%
		Meta financiera	115000	128000	1	Ejecución financiera	12048,93	0	0	4000	16048,93	12,54%	19642,93	15,35%	13,96%	17,08%
CONSTRUCCION SALON COMUNAL CASERIO LAS CORTINAS, SAN RAFAEL LAS FLORES, SANTA ROSA	Metro cuadrado	Meta física	175	175	0	Ejecución física				0	0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	200000	200000	0	Ejecución financiera				0	0	0%	0	0%	0%	0%

F: 
Alcalde Municipal

