

Avance de Metas Físicas y Financieras
Ejecución mensual - Primer Cuatrimestre 2022

Entidad: MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LAS FLORES

Fecha y Hora: 5/05/2022 10:59

Producto/intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Registro de Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Primer Cuatrimestre					% de Avance (Meta vigente)	% de Avance (Meta Inicial)
							Enero	Febrero	Marzo	Abril	Total		
Eje Katun:	Estado garante de los derechos humanos y conductor del desarrollo												
Proridad Nacional de Desarrollo:	Fortalecimiento institucional, seguridad y justicia												
Meta Estratégica de Desarrollo:	No Aplica												
Áreas con alumbrado público	Unidad	Meta física	3500	3500	0	Ejecución física	30	35	160	39	264	7.54%	7.54%
		Meta financiera	273482.77	273482.77	0	Ejecución financiera	13262.06	16006.56	71921.06	19078.06	120267.74	43.98%	43.98%
283795-CONSERVACION RED DE ALUMBRADO PUBLICO AÑO 2022 DEL MUNICIPIO DE SAN RAFAEL LAS FLORES, SANTA ROSA	Unidad	Meta física	600	600	0	Ejecución física	30	35	160	39	264	44%	44%
		Meta financiera	273482.77	273482.77	0	Ejecución financiera	13262.06	16006.56	71921.06	19078.06	120267.74	43.98%	43.98%
Eje Katun:	Guatemala Urbana y Rural												
Proridad Nacional de Desarrollo:	Ordenamiento Territorial												
Meta Estratégica de Desarrollo:	El 100.0% de los municipios cuentan con planes de ordenamiento territorial integral que se implementan satisfactoriamente												
Áreas de espacio público gestionadas	Metro cuadrado	Meta física		2023	0	Ejecución física	0	0	175		175	8.65%	0%
		Meta financiera	1128998	1128998	0	Ejecución financiera	0	0	198998	0	198998	17.63%	17.63%
266896-CONSTRUCCION SALON COMUNAL ALDEA LA VEGA, SAN RAFAEL LAS FLORES, SANTA ROSA	Metro cuadrado	Meta física	175	175	0	Ejecución física	0	0	175	0	175	100%	100%
		Meta financiera	198998	198998	0	Ejecución financiera	0	0	198998	0	198998	100%	100%
283885-CONSERVACION EDIFICIO(S) MUNICIPALES AÑO 2022 DEL MUNICIPIO DE SAN RAFAEL LAS FLORES, SANTA ROSA	Metro cuadrado	Meta física	1874	1874	0	Ejecución física	0	0	0	0	0	0%	0%
		Meta financiera	130000	130000	0	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	0%
284504-CONSTRUCCION SALON DE USOS MÚLTIPLES, ALDEA EL QUEQUEXQUE, SAN RAFAEL LAS FLORES, SANTA ROSA	Metro cuadrado	Meta física	349.24	349.24	0	Ejecución física	0	0	0	0	0	0%	0%
		Meta financiera	800000	800000	0	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	0%

Avance de Metas Físicas y Financieras
Ejecución mensual - Primer Cuatrimestre 2022

Entidad: MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LAS FLORES

Fecha y Hora: 5/05/2022 10:59

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Registro de Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Primer Cuatrimestre					% de Avance (Meta vigente)	% de Avance (Meta inicial)
							Enero	Febrero	Marzo	Abril	Total		
Eje Katun:	Recursos naturales para hoy y para el futuro												
Proridad Nacional de Desarrollo:	Acceso al agua y gestión de RRNN												
Meta Estratégica de Desarrollo:	Para 2020, promover la ordenación sostenible de todos los tipos de bosques, poner fin a la deforestación, recuperar los bosques degradados e incrementar la forestación y la reforestación a nivel de país												
Áreas municipales reforestadas o conservadas	Hectarea	Meta física	90	90	0	Ejecución física	5	8	7	6	26	28.89%	28.89%
		Meta financiera	320398.66	320398.66	0	Ejecución financiera	19984.85	25629.85	22404.85	21814.85	89834.40	28.04%	28.04%
283924-APOYO REFORESTACION AÑO 2022 DEL MUNICIPIO DE SAN RAFAEL LAS FLORES, SANTA ROSA	Hectarea	Meta física	90	90	0	Ejecución física	5	8	7	6	26	28.89%	28.89%
		Meta financiera	320398.66	320398.66	0	Ejecución financiera	19984.85	25629.85	22404.85	21814.85	89834.40	28.04%	28.04%
Eje Katun:	Bienestar para la gente												
Proridad Nacional de Desarrollo:	Reducción de la pobreza y protección social												
Meta Estratégica de Desarrollo:	Para 2030, potenciar y promover la inclusión social, económica y política de todos, independientemente de su edad, sexo, discapacidad, raza, etnia, origen, religión o situación económica u otra condición												
Carreteras y caminos terciarios	Metro cuadrado	Meta física	1565	44.29	0	Ejecución física	0.30	1	1.50	2.34	5.14	11.61%	0.33%
		Meta financiera	22526921.73	22526921.73	0	Ejecución financiera	98264.95	191447.65	5018509.86	860331.19	6168553.65	27.38%	27.38%
MEJORAMIENTO CALLE SECTOR LA ESCUELA ALDEA EL CHANITO SAN RAFAEL LAS FLORES, SANTA ROSA.	Metro cuadrado	Meta física	938	938	0	Ejecución física	0	0	938	0	938	100%	100%
		Meta financiera	564426.75	564426.75	0	Ejecución financiera	0	0	564426.75	0	564426.75	100%	100%
266693-MEJORAMIENTO CALLE SECTOR LOS CABRERA, BARRIO ORIENTAL SAN RAFAEL LAS FLORES, SANTA ROSA	Metro cuadrado	Meta física	600	600	0	Ejecución física	0	0	0	600	600	100%	100%
		Meta financiera	358600	358600	0	Ejecución financiera	0	0	0	358600	358600	100%	100%
266832-MEJORAMIENTO CALLE (EMPEDRADO) SECTOR LA ESCUELA ALDEA MEDIA CUESTA, SAN RAFAEL LAS FLORES, SANTA ROSA	Metro cuadrado	Meta física	1131	1131	0	Ejecución física				1131	1131	100%	100%
		Meta financiera	250946.95	250946.95	0	Ejecución financiera	0	0	0	250946.95	250946.95	100%	100%
MEJORAMIENTO CALLE SECTOR EL SALON ALDEA LAS NUECES SAN RAFAEL LAS FLORES, SANTA ROSA.	Metro cuadrado	Meta física	1096	1096	0	Ejecución física					0	0%	0%
		Meta financiera	269578.65	269578.65	0	Ejecución financiera					0	0%	0%
MEJORAMIENTO CALLE SECTOR LA ESCUELA ALDEA LOS PLANES SAN RAFAEL LAS FLORES, SANTA ROSA.	Metro cuadrado	Meta física	1527	1527	0	Ejecución física	0	0	1527		1527	100%	100%
		Meta financiera	899961.93	899961.93	0	Ejecución financiera	0	0	899961.93	0	899961.93	100%	100%
MEJORAMIENTO CALLE DESDE	Metro cuadrado	Meta física	5070	5070	0	Ejecución física	0	0	3296		3296	65.01%	65.01%

Avance de Metas Físicas y Financieras
Ejecución mensual - Primer Cuatrimestre 2022

Entidad: MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LAS FLORES

Fecha y Hora: 5/05/2022 10:59

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Registro de Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Primer Cuatrimestre					% de Avance (Meta vigente)	% de Avance (Meta inicial)
							Enero	Febrero	Marzo	Abril	Total		
MEJORAMIENTO CALLE DESDE BARRIO EL BORBOLLON HASTA COLONIA SAN FRANCISCO SAN	Metro cuadrado	Meta financiera	4880171	5017935.60		1 Ejecución financiera	0	0	3261658.14	0	3261658.14	65%	66.83%
266786-MEJORAMIENTO CALLE SECTOR EL PUENTE ALDEA SAN JUAN BOSCO, SAN RAFAEL LAS FLORES, SANTA ROSA	Metro cuadrado	Meta física	825	825		0 Ejecución física	0	0	825	0	825	100%	100%
		Meta financiera	167397.29	167397.29		0 Ejecución financiera	0	0	167397.29	0	167397.29	100%	100%
277152-MEJORAMIENTO CALLE SECTOR LOS PEREZ ALDEA MEDIA CUESTA, SAN RAFAEL LAS FLORES, SANTA ROSA	Metro cuadrado	Meta física	841.50	841.50		0 Ejecución física	0	0	0	0	0	0%	0%
		Meta financiera	700000	700000		0 Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	0%
MEJORAMIENTO CALLE (EMPEDRADO) SECTOR LOS ALVAREZ, CASERIO LAS DELICIAS, SAN RAFAEL LAS FLORES, SANTA ROSA	Metro cuadrado	Meta física	687	687		0 Ejecución física	0	0	0	0	0	0%	0%
		Meta financiera	394395	394395		0 Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	0%
277051-MEJORAMIENTO CALLE SECTOR LOS VILLAGRAN ALDEA LAS NUECES, SAN RAFAEL LAS FLORES, SANTA ROSA	Metro cuadrado	Meta física	1091	1091		0 Ejecución física	0	0	0	0	0	0%	0%
		Meta financiera	900000	900000		0 Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	0%
284569-MEJORAMIENTO CALLE (EMPEDRADO)SECTOR LA ESCUELA, ALDEA SABANA REDONDA, SAN RAFAEL LAS FLORES, SANTA ROSA	Metro cuadrado	Meta física	495	495		0 Ejecución física	0	0	0	0	0	0%	0%
		Meta financiera	250000	250000		0 Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	0%
284590-MEJORAMIENTO CALLE SECTOR LOS LEMUS ALDEA EL CHANITO, SAN RAFAEL LAS FLORES, SANTA ROSA	Metro cuadrado	Meta física	523	523		0 Ejecución física	0	0	0	0	0	0%	0%
		Meta financiera	300000	300000		0 Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	0%
284597-MEJORAMIENTO CALLE (EMPEDRADO) SECTOR LOS SALAZAR, CASERIO LAS DELICIAS SAN RAFAEL LAS FLORES, SANTA ROSA	Metro cuadrado	Meta física	645	645		0 Ejecución física	0	0	0	0	0	0%	0%
		Meta financiera	375000	375000		0 Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	0%
284496-MEJORAMIENTO CALLE SECTOR EL SALÓN, ALDEA SAN JUAN BOSCO SAN RAFAEL LAS FLORES, SANTA ROSA	Metro cuadrado	Meta física	888	888		0 Ejecución física	0	0	0	0	0	0%	0%
		Meta financiera	700000	700000		0 Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	0%
284436-MEJORAMIENTO CARRETERA CON PAVIMENTO TRAMO ALDEA SABANA REDONDA-ALDEA SAN RAFAELITO, SAN RAFAEL LAS FLORES, SANTA ROSA	Metro cuadrado	Meta física	11150	11150		0 Ejecución física	0	0	0	0	0	0%	0%
		Meta financiera	6110000	6110000		0 Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	0%
284584-MEJORAMIENTO CALLE	Metro cuadrado	Meta física	780	780		0 Ejecución física	0	0	0	0	0	0%	0%

Avance de Metas Físicas y Financieras
Ejecución mensual - Primer Cuatrimestre 2022

Entidad: MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LAS FLORES

Fecha y Hora: 5/05/2022 10:59

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Registro de Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Primer Cuatrimestre					% de Avance (Meta vigente)	% de Avance (Meta inicial)
							Enero	Febrero	Marzo	Abril	Total		
284584-MEJORAMIENTO CALLE BARRIO EL CENTRO A PUENTE EL AMATE, CASCO URBANO, SA	Metro cuadrado	Meta financiera	600000	600000		0	0	0	0	0	0	0%	0%
284510-MEJORAMIENTO CALLE SECTOR LOS SANDOVAL, ALDEA LOS PLANES, SAN RAFAEL LAS FLORES, SANTA ROSA	Metro cuadrado	Meta física	852	852		0	0	0	0	0	0	0%	0%
		Meta financiera	500000	500000		0	0	0	0	0	0	0%	0%
283876-CONSERVACIÓN CARRETERAS DE TERRACERIA AÑO 2022 DEL MUNICIPIO DE SAN RAFAEL LAS FLORES, SANTA ROSA	Kilometro	Meta física	512	512		0	19	36	23	48	126	24.61%	24.61%
		Meta financiera	2737994.16	2737994.16		0	98264.95	191447.65	125065.75	250784.24	665562.59	24.31%	24.31%
277067-MEJORAMIENTO CALLE SECTOR EL SALON ALDEA ESTANZUELAS, SAN RAFAEL LAS FLORES, SANTA ROSA	Metro cuadrado	Meta física	2214	2214		0	0	0	0	0	0	0%	0%
		Meta financiera	1568450	1568450		0	0	0	0	0	0	0%	0%
Eje Katun:	Bienestar para la gente												
Proridad Nacional de Desarrollo:	Acceso a servicios de salud												
Meta Estratégica de Desarrollo:	Lograr la cobertura sanitaria universal, en particular la protección contra los riesgos financieros, el acceso a servicios de salud, esenciales de calidad y el acceso a medicamentos y vacunas seguras, eficaces, asequibles y de calidad para todos												
Construcción, ampliación y mejoramiento de centros de convergencia, centros y puestos de salud, maternidades periféricas, centro de atención permanente y centro de atención integral materno infantil	Metro cuadrado	Meta física	3800			0					0	0%	0%
		Meta financiera	0	0		0	0	0	0	0	0	0%	0%
MEJORAMIENTO CENTRO DE SALUD CASCO URBANO, SAN RAFAEL LAS FLORES, SANTA ROSA	Metro cuadrado	Meta física				0					0	0%	0%
		Meta financiera				0					0	0%	0%
Eje Katun:													
Proridad Nacional de Desarrollo:													
Meta Estratégica de Desarrollo:													
Dirección y Coordinación	Documento	Meta física				0	6	6	6	6	24	0%	0%
		Meta financiera	1900000	1900000		0	158250	158250	158250	158250	633000	33.32%	33.32%
Dirección y Coordinación	Documento	Meta física	75	75		0	6	6	6	6	24	32%	32%
		Meta financiera	1900000	1900000		0	158250	158250	158250	158250	633000	33.32%	33.32%

Avance de Metas Físicas y Financieras
Ejecución mensual - Primer Cuatrimestre 2022

Entidad: MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LAS FLORES

Fecha y Hora: 5/05/2022 10:59

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Registro de Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Primer Cuatrimestre					% de Avance (Meta vigente)	% de Avance (Meta inicial)
							Enero	Febrero	Marzo	Abril	Total		
Eje Katun:	Bienestar para la gente												
Proridad Nacional de Desarrollo:	Educación												
Meta Estratégica de Desarrollo:	Para 2030, velar porque todas las niñas y todos los niños tengan una enseñanza primaria y secundaria completa, gratuita, equitativa y de calidad que produzca resultados de aprendizajes pertinentes y efectivos												
Estudiantes de primaria bilingüe atendidos en el sistema escolar (MINEDUC)	Persona	Meta física	400	2000	0	Ejecución física	19	20	62	185	286	14.3%	71.5%
		Meta financiera	2498810.84	2498810.84	0	Ejecución financiera	12265.33	28165.32	63495.82	195612.92	299539.39	11.99%	11.99%
283912-APOYO A LA EDUCACION AÑO 2022 DEL MUNICIPIO DE SAN RAFAEL LAS FLORES, SANTA ROSA	Persona	Meta física	2000	2000	0	Ejecución física	19	20	62	185	286	14.3%	14.3%
		Meta financiera	2108810.84	2108810.84	0	Ejecución financiera	12265.33	28165.32	63495.82	195612.92	299539.39	14.2%	14.2%
284574-MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA (CIRCULACION PERIMETRAL) CASERIO LA LAGUNILLA SAN RAFAEL LAS FLORES, SANTA ROSA	Metro lineal	Meta física	163	163	0	Ejecución física	0	0	0	0	0	0%	0%
		Meta financiera	390000	390000	0	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	0%
Eje Katun:	Bienestar para la gente												
Proridad Nacional de Desarrollo:	Educación												
Meta Estratégica de Desarrollo:	Para 2030, velar porque todas las niñas y todos los niños tengan una enseñanza primaria y secundaria completa, gratuita, equitativa y de calidad que produzca resultados de aprendizajes pertinentes y efectivos												
Estudiantes del ciclo básico atendidos en el sistema escolar	Metro cuadrado	Meta física		6000	0	Ejecución física	1500	1500	1500	1500	6000	100%	0%
		Meta financiera	2109491.49	2109491.49	0	Ejecución financiera	0	0	2109491.49	0	2109491.49	100%	100%
CONSTRUCCION INSTITUTO BASICO CASCO URBANO, SAN RAFAEL LAS FLORES, SANTA ROSA	Metro cuadrado	Meta física	729	729	0	Ejecución física	0	0	729		729	100%	100%
		Meta financiera	2109491.49	2109491.49	0	Ejecución financiera	0	0	2109491.49	0	2109491.49	100%	100%

Avance de Metas Físicas y Financieras
Ejecución mensual - Primer Cuatrimestre 2022

Entidad: MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LAS FLORES

Fecha y Hora: 5/05/2022 10:59

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Registro de Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Primer Cuatrimestre					% de Avance (Meta vigente)	% de Avance (Meta inicial)
							Enero	Febrero	Marzo	Abril	Total		
Eje Katun:	Bienestar para la gente												
Proridad Nacional de Desarrollo:	Reducción de la pobreza y protección social												
Meta Estratégica de Desarrollo:	Para 2030, potenciar y promover la inclusión social, económica y política de todos, independientemente de su edad, sexo, discapacidad, raza, etnia, origen, religión o situación económica u otra condición												
Familias beneficiadas con viviendas mejoradas	Persona	Meta física	400	60	0	Ejecución física	3	4	5		12	20%	3%
		Meta financiera	341370.32	341370.32	0	Ejecución financiera	17056.20	23185.59	24077.39	45746.69	110065.87	32.24%	32.24%
283921-APOYO MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA LA VIVIENDA MINIMA AÑO 2022 A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS DE SAN RAFAEL LAS FLORES, SANTA ROSA	Persona	Meta física	300	300	0	Ejecución física	17	19	21	40	97	32.33%	32.33%
		Meta financiera	341370.32	341370.32	0	Ejecución financiera	17056.20	23185.59	24077.39	45746.69	110065.87	32.24%	32.24%
Eje Katun:	Recursos naturales para hoy y para el futuro												
Proridad Nacional de Desarrollo:	Acceso al agua y gestión de RRNN												
Meta Estratégica de Desarrollo:	Para 2030, lograr la ordenación sostenible y el uso eficiente de los recursos naturales												
Familias con servicios de agua apta para consumo humano	Metro	Meta física	1150	500	0	Ejecución física	10	12	12	15	49	9.8%	4.26%
		Meta financiera	2141510.60	2141510.60	0	Ejecución financiera	134213.76	143527.62	134988.32	177307.58	590037.28	27.55%	27.55%
283832-CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE AÑO 2022 DEL MUNICIPIO DE SAN RAFAEL LAS FLORES, SANTA ROSA	Metro	Meta física	12551	12551	0	Ejecución física	788	841	795	1040	3464	27.6%	27.6%
		Meta financiera	2141510.60	2141510.60	0	Ejecución financiera	134213.76	143527.62	134988.32	177307.58	590037.28	27.55%	27.55%
MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE, SAN RAFAEL LAS FLORES, SAN ROSA	Familia	Meta física			0	Ejecución física					0	0%	0%
		Meta financiera			0	Ejecución financiera					0	0%	0%

Avance de Metas Físicas y Financieras
Ejecución mensual - Primer Cuatrimestre 2022

Entidad: MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LAS FLORES

Fecha y Hora: 5/05/2022 10:59

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Registro de Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Primer Cuatrimestre					% de Avance (Meta vigente)	% de Avance (Meta inicial)
							Enero	Febrero	Marzo	Abril	Total		
Eje Katun:													
Recursos naturales para hoy y para el futuro													
Proridad Nacional de Desarrollo:													
Acceso al agua y gestión de RRNN													
Meta Estratégica de Desarrollo:													
Para 2030, lograr la ordenación sostenible y el uso eficiente de los recursos naturales													
Familias con servicios de alcantarillado	Metro lineal	Meta física	1200	437	0	Ejecución física	0	0	0	25	25	5.72%	2.08%
		Meta financiera	290000	290000	0	Ejecución financiera	0	0	0	18753.93	18753.93	6.47%	6.47%
283842-CONSERVACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLANTAS DE TRATAMIENTO AÑO 2022 DEL MUNICIPIO DE SAN RAFAEL LAS FLORES, SANTA ROSA	Metro lineal	Meta física	9600	9600	0	Ejecución física	0	0	0	621	621	6.47%	6.47%
		Meta financiera	290000	290000	0	Ejecución financiera	0	0	0	18753.93	18753.93	6.47%	6.47%
Eje Katun:													
Recursos naturales para hoy y para el futuro													
Proridad Nacional de Desarrollo:													
Acceso al agua y gestión de RRNN													
Meta Estratégica de Desarrollo:													
Para 2030, lograr la ordenación sostenible y el uso eficiente de los recursos naturales													
Familias con servicios de recolección, tratamiento y disposición final de desechos y residuos sólidos	Metro cuadrado	Meta física	3100	2000	0	Ejecución física					0	0%	0%
		Meta financiera	4629908.08	4629908.08	0	Ejecución financiera	22638.42	0	0	26937.90	49576.32	1.07%	1.07%
277036-CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA TRATAMIENTO DE DESECHOS SOLIDOS ALDEA ESTANZUELAS, SAN RAFAEL LAS FLORES, SANTA ROSA	Metro cuadrado	Meta física	11312.80	11312.80	0	Ejecución física					0	0%	0%
		Meta financiera	4000000	3862235.40	1	Ejecución financiera					0	0%	0%
283835-CONSERVACION ECOSISTEMA AÑO 2022 DEL MUNICIPIO DE SAN RAFAEL LAS FLORES, SANTA ROSA	Tonelada metrica	Meta física	2400	2400	0	Ejecución física	92	0	0	98	190	7.92%	7.92%
		Meta financiera	629908.08	629908.08	0	Ejecución financiera	22638.42	0	0	26937.90	49576.32	7.87%	7.87%

Avance de Metas Físicas y Financieras
Ejecución mensual - Primer Cuatrimestre 2022

Entidad: MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LAS FLORES

Fecha y Hora: 5/05/2022 10:59

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Registro de Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Primer Cuatrimestre					% de Avance (Meta vigente)	% de Avance (Meta inicial)
							Enero	Febrero	Marzo	Abril	Total		
Eje Katun:	Estado garante de los derechos humanos y conductor del desarrollo												
Proridad Nacional de Desarrollo:	Fortalecimiento institucional, seguridad y justicia												
Meta Estratégica de Desarrollo:	Crear instituciones eficaces, responsables y transparentes a todos los niveles												
Festivales deportivos, recreativos y otros eventos de carácter especial, realizados para promover el acceso a la actividad física y la recreación	Metro cuadrado	Meta física	5260	5	0	Ejecución física			0.25		0.25	5%	0%
		Meta financiera	2249090	2249090	0	Ejecución financiera	0	0	24705.14	0	24705.14	1.1%	1.1%
285217-CONSTRUCCION INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS (CANCHA DE FUTBOL CINCO) BARRIO ORIENTAL, SAN RAFAEL LAS FLORES, SANTA ROSA	Metro cuadrado	Meta física	682	682	0	Ejecución física	0	0	0	0	0	0%	0%
		Meta financiera	522090	522090	0	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	0%
266997-CONSTRUCCION EDIFICIO SOCIAL Y DEPORTIVO ALDEA EL VOLCANCITO, SAN RAFAEL LAS FLORES, SANTA ROSA	Metro cuadrado	Meta física	304	304	0	Ejecución física	0	0	0	0	0	0%	0%
		Meta financiera	900000	900000	0	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	0%
283911-CONSERVACION INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS AÑO 2022 DEL MUNICIPIO DE SAN RAFAEL LAS FLORES, SANTA ROSA	Metro cuadrado	Meta física	2000	2000	0	Ejecución física	0	0	165	0	165	8.25%	8.25%
		Meta financiera	302000	302000	0	Ejecución financiera	0	0	24705.14	0	24705.14	8.18%	8.18%
284466-MEJORAMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS (CANCHA DE FUTBOL) CASCO URBANO, SAN RAFAEL LAS FLORES, SANTA ROSA	Metro cuadrado	Meta física	582	582	0	Ejecución física					0	0%	0%
		Meta financiera	300000	300000	0	Ejecución financiera					0	0%	0%
CONSTRUCCION INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS (CANCHA DE FUTBOL CINCO)CASERIO LAS CORTINAS SAN RAFAEL LAS FLORES, SANTA ROSA.	Metro cuadrado	Meta física	509	509	0	Ejecución física	0	0	0	0	0	0%	0%
		Meta financiera	225000	225000	0	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	0%
MEJORAMIENTO CAMPOS DE FUTBOL EN SAN RAFAEL LAS FLORES, SANTA ROSA	Metro cuadrado	Meta física			0	Ejecución física					0	0%	0%
		Meta financiera			0	Ejecución financiera					0	0%	0%
CONSTRUCCION CAMPO DE FUTBOL ALDEA MEDIA CUESTA, SAN RAFAEL LAS FLORES, SANTA ROSA	Metro cuadrado	Meta física			0	Ejecución física					0	0%	0%
		Meta financiera			0	Ejecución financiera					0	0%	0%

Avance de Metas Físicas y Financieras
Ejecución mensual - Primer Cuatrimestre 2022

Entidad: MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LAS FLORES

Fecha y Hora: 5/05/2022 10:59

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Registro de Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Primer Cuatrimestre					% de Avance (Meta vigente)	% de Avance (Meta inicial)	
							Enero	Febrero	Marzo	Abril	Total			
MEJORAMIENTO CANCHA POLIDEPORTIVA CASERIO LOS VADOS, SAN RAFAEL LAS FLORES, SANTA ROSA	Metro cuadrado	Meta física				0	Ejecución física					0	0%	0%
		Meta financiera				0	Ejecución financiera					0	0%	0%
Eje Katun:	Bienestar para la gente													
Proridad Nacional de Desarrollo:	Reducción de la pobreza y protección social													
Meta Estratégica de Desarrollo:	Implementar sistemas y medidas de protección social para todos nacionalmente apropiadas, incluidos pisos, y para el año 2030 lograr una cobertura sustancial de los pobres y los vulnerables													
Mujeres beneficiadas con capacitación y asistencia técnica en proyectos productivos	Persona	Meta física	2875	375		0	Ejecución física					0	0%	0%
		Meta financiera	30000	30000		0	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	0%
284010-CAPACITACION TALLER (ES) DE CORTE Y CONFECCION AÑO 2022 A PERSONAS DEL MUNICIPIO DE SAN RAFAEL LAS FLORES, SANTA ROSA	Persona	Meta física	375	375		0	Ejecución física	0	0	0	0	0	0%	0%
		Meta financiera	30000	30000		0	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	0%
Eje Katun:	Bienestar para la gente													
Proridad Nacional de Desarrollo:	Seguridad alimentaria y nutricional													
Meta Estratégica de Desarrollo:	Para el año 2032, reducir en no menos de 25 puntos porcentuales la desnutrición crónica en niños y niñas menores de cinco años de los pueblos Maya, Xinka y Garifuna, y la no indígena con énfasis en el área rural													
Mujeres en el área rural con buenas prácticas para el hogar (MAGA)	Racion	Meta física	2000	2500		0	Ejecución física					0	0%	0%
		Meta financiera	900000	900000		0	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	0%
283994-APOYO ASISTENCIA ALIMENTARIA AÑO 2022 A FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS DEL MUNICIPIO DE SAN RAFAEL LAS FLORES, SANTA ROSA	Racion	Meta física	1500	1500		0	Ejecución física	0	0	0	0	0	0%	0%
		Meta financiera	900000	900000		0	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	0%

Avance de Metas Físicas y Financieras Ejecución mensual - Primer Cuatrimestre 2022

Entidad: MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LAS FLORES

Fecha y Hora: 5/05/2022 10:59

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Registro de Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Primer Cuatrimestre					% de Avance (Meta vigente)	% de Avance (Meta inicial)
							Enero	Febrero	Marzo	Abril	Total		
Eje Katun:		Bienestar para la gente											
Proridad Nacional de Desarrollo:		Acceso a servicios de salud											
Meta Estratégica de Desarrollo:		Lograr la cobertura sanitaria universal, en particular la protección contra los riesgos financieros, el acceso a servicios de salud, esenciales de calidad y el acceso a medicamentos y vacunas seguras, eficaces, asequibles y de calidad para todos											
Niño y niña de 1 a menor de 5 años con desparasitación	Persona	Meta física	3000	3000	0	Ejecución física	0	0	375		375	12.5%	12.5%
		Meta financiera	137000	137000	0	Ejecución financiera	0	0	16428	8089	24517	17.9%	17.9%
283917-APOYO A LA SALUD AÑO 2022 A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS DEL MUNICIPIO DE SAN RAFAEL LAS FLORES, SANTA ROSA	Persona	Meta física	3000	3000	0	Ejecución física	0	0	375	163	538	17.93%	17.93%
		Meta financiera	137000	137000	0	Ejecución financiera	0	0	16428	8089	24517	17.9%	17.9%
Eje Katun:		Bienestar para la gente											
Proridad Nacional de Desarrollo:		Seguridad alimentaria y nutricional											
Meta Estratégica de Desarrollo:		Para el año 2032, reducir en no menos de 25 puntos porcentuales la desnutrición crónica en niños y niñas menores de cinco años de los pueblos Maya, Xinka y Garifuna, y la no indígena con énfasis en el área rural											
Personas asistidas para producción de alimentos de autoconsumo (MAGA)	Persona	Meta física	2000	2000	0	Ejecución física	0	0	0	0	0	0%	0%
		Meta financiera	650000	650000	0	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	0%
284000-APOYO DOTACION INSUMOS AGRICOLAS AÑO 2022 A PEQUEÑOS PRODUCTORES DEL MUNICIPIO DE SAN RAFAEL LAS FLORES, SANTA ROSA	Persona	Meta física	2000	2000	0	Ejecución física	0	0	0	0	0	0%	0%
		Meta financiera	650000	650000	0	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	0%

F: 
Alcalde Municipal

