

Avance de Metas Físicas y Financieras Ejecución mensual - Segundo Cuatrimestre 2022

Entidad: MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LAS FLORES

Fecha y Hora: 7/09/2022 15:12

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Segundo Cuatrimestre					% Avance 2do. Cuatrimestre (Meta Vigente)	Acumulado al 2do. Cuatrimestre	% Avance Acumulado al 2do. Cuatrimestre (Meta Vigente)	% de Avance Cuatrimestre (Meta Inicial)	% Avance Acumulado al 2do. Cuatrimestre (Meta Inicial)	
							Mayo	Junio	Julio	Agosto	Total						
Eje Katun:	Estado garante de los derechos humanos y conductor del desarrollo																
Proridad Nacional de Desarrollo:	Fortalecimiento institucional, seguridad y justicia																
Meta Estratégica de Desarrollo:	No Aplica																
Áreas con alumbrado público	Unidad	Meta física	3500	3500	0	Ejecución física						0	0%	264	7,54%	0%	7,54%
		Meta financiera	273482.77	273482.77		Ejecución fina	16837.03	22675.68	73211.92	63610.35	176334.98	64.48%	296602.72	54.08%	64.48%	108.45%	
283795-CONSERVACION RED DE ALUMBRADO PUBLICO AÑO 2022 DEL MUNICIPIO DE SAN RAFAEL LAS FLORES, SANTA ROSA	Unidad	Meta física	600	600	0	Ejecución física	35	46			81	13.5%	345	57.5%	13.5%	57.5%	
		Meta financiera	273482.77	548482.77	2	Ejecución financiera	16837.03	22675.68	73211.92	63610.35	176334.98	32.15%	296602.72	54.08%	64.48%	108.45%	
Eje Katun:	Guatemala Urbana y Rural																
Proridad Nacional de Desarrollo:	Ordenamiento Territorial																
Meta Estratégica de Desarrollo:	El 100.0% de los municipios cuentan con planes de ordenamiento territorial integral que se implementan satisfactoriamente																
Áreas de espacio público gestionadas	Metro cuadrado	Meta física		2023	0	Ejecución física					0	0%	175	8,65%	0%	0%	
		Meta financiera	1128998	1128998		Ejecución fina	0	0	0	0	0	0%	198998	100%	0%	100%	
266896-CONSTRUCCION SALON COMUNAL ALDEA LA VEGA, SAN RAFAEL LAS FLORES, SANTA ROSA	Metro cuadrado	Meta física	175	175	0	Ejecución física					0	0%	175	100%	0%	100%	
		Meta financiera	198998	198998	0	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	198998	100%	0%	100%	
283885-CONSERVACION EDIFICIO(S) MUNICIPALES AÑO 2022 DEL MUNICIPIO DE SAN RAFAEL LAS FLORES, SANTA ROSA	Metro cuadrado	Meta física	1874	1874	0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%	
		Meta financiera	130000	50000	2	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	0	0%	0%	0%	
284504-CONSTRUCCION SALON DE USOS MÚLTIPLES, ALDEA EL QUEQUEXQUE, SAN RAFAEL LAS FLORES, SANTA ROSA	Metro cuadrado	Meta física	349.24	349.24	0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%	
		Meta financiera	800000	5000	2	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	0	0%	0%	0%	

Avance de Metas Físicas y Financieras
Ejecución mensual - Segundo Cuatrimestre 2022

Entidad: MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LAS FLORES

Fecha y Hora: 7/09/2022 15:12

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Segundo Cuatrimestre					% Avance 2do. Cuatrimestre (Meta Vigente)	Acumulado al 2do. Cuatrimestre	% Avance Acumulado al 2do. Cuatrimestre (Meta Vigente)	% de Avance 2do. Cuatrimestre (Meta Inicial)	% Avance Acumulado al 2do. Cuatrimestre (Meta Inicial)	
							Mayo	Junio	Julio	Agosto	Total						
Eje Katun:	Recursos naturales para hoy y para el futuro																
Proridad Nacional de Desarrollo:	Acceso al agua y gestión de RRNN																
Meta Estratégica de Desarrollo:	Para 2020, promover la ordenación sostenible de todos los tipos de bosques, poner fin a la deforestación, recuperar los bosques degradados e incrementar la forestación y la reforestación a nivel de país																
Áreas municipales reforestadas o conservadas	Hectarea	Meta física	90	90	0	Ejecución física						0	0%	26	28.89%	0%	28.89%
		Meta financier	320398.66	320398.66		Ejecución fina	21033.85	27709.85	35534.85	22684.86	106963.41	33.38%	196797.81	61.42%	33.38%	61.42%	
283924-APOYO REFORESTACION AÑO 2022 DEL MUNICIPIO DE SAN RAFAEL LAS FLORES, SANTA ROSA	Hectarea	Meta física	90	90	0	Ejecución física	5	8	10	7	30	33.33%	56	62.22%	33.33%	62.22%	
		Meta financiera	320398.66	320398.66	0	Ejecución financiera	21033.85	27709.85	35534.85	22684.86	106963.41	33.38%	196797.81	61.42%	33.38%	61.42%	
Eje Katun:	Bienestar para la gente																
Proridad Nacional de Desarrollo:	Reducción de la pobreza y protección social																
Meta Estratégica de Desarrollo:	Para 2030, potenciar y promover la inclusión social, económica y política de todos, independientemente de su edad, sexo, discapacidad, raza, etnia, origen, religión o situación económica u otra condición																
Carreteras y caminos terciarios	Metro cuadrado	Meta física	1565	44.29	0	Ejecución física						0	0%	5.14	11.61%	0%	0.33%
		Meta financier	22526921.73	22526921.73		Ejecución fina	1838669.4	353149.55	251947.90	917850.75	3361617.66	14.92%	9530171.31	100%	14.92%	100%	
MEJORAMIENTO CALLE SECTOR LA ESCUELA ALDEA EL CHANITO SAN RAFAEL LAS FLORES, SANTA ROSA.	Metro cuadrado	Meta física	938	0	1	Ejecución física						0	0%	938	0%	0%	100%
		Meta financiera	564426.75	564426.75	0	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	564426.75	100%	0%	100%	
266693-MEJORAMIENTO CALLE SECTOR LOS CABRERA, BARRIO ORIENTAL SAN RAFAEL LAS FLORES, SANTA ROSA	Metro cuadrado	Meta física	600	600	0	Ejecución física						0	0%	600	100%	0%	100%
		Meta financiera	358600	358600	0	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	358600	100%	0%	100%	
266832-MEJORAMIENTO CALLE (EMPEDRADO) SECTOR LA ESCUELA ALDEA MEDIA CUESTA, SAN RAFAEL LAS FLORES, SANTA ROSA	Metro cuadrado	Meta física	1131	1131	0	Ejecución física						0	0%	1131	100%	0%	100%
		Meta financiera	250946.95	250946.95	0	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	250946.95	100%	0%	100%	
MEJORAMIENTO CALLE SECTOR EL SALON ALDEA LAS NUECES SAN RAFAEL LAS FLORES, SANTA ROSA.	Metro cuadrado	Meta física	1096	1096	0	Ejecución física						0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	269578.65	269578.65	0	Ejecución financiera						0	0%	0	0%	0%	0%
MEJORAMIENTO CALLE SECTOR LA ESCUELA ALDEA LOS PLANES SAN RAFAEL LAS FLORES, SANTA ROSA.	Metro cuadrado	Meta física	1527	1527	0	Ejecución física						0	0%	1527	100%	0%	100%
		Meta financiera	899961.93	899961.93	0	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	899961.93	100%	0%	100%	
MEJORAMIENTO CALLE DESDE BARRIO EL BORBOLLON HASTA	Metro cuadrado	Meta física	5070	5070	0	Ejecución física	1774				1774	34.99%	5070	100%	34.99%	100%	

Avance de Metas Físicas y Financieras
Ejecución mensual - Segundo Cuatrimestre 2022

Entidad: MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LAS FLORES

Fecha y Hora: 7/09/2022 15:12

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Segundo Cuatrimestre					% Avance 2do. Cuatrimestre (Meta Vigente)	Acumulado al 2do. Cuatrimestre	% Avance Acumulado al 2do. Cuatrimestre (Meta Vigente)	% de Avance 2do. Cuatrimestre (Meta Inicial)	% Avance Acumulado al 2do. Cuatrimestre (Meta Inicial)
							Mayo	Junio	Julio	Agosto	Total					
MEJORAMIENTO CALLE DESDE BARRIO EL BORBOLLON HASTA	Metro cuadrado	Meta financiera	4880171	5017935.60	1	Ejecución financiera	1254483.90	0	0	0	1254483.90	25%	4516142.04	90%	25.71%	92.54%
266786-MEJORAMIENTO CALLE SECTOR EL PUENTE ALDEA SAN JUAN BOSCO, SAN RAFAEL LAS FLORES, SANTA ROSA	Metro cuadrado	Meta física	825	825	0	Ejecución física					0	0%	825	100%	0%	100%
		Meta financiera	167397.29	167397.29	0	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	167397.29	100%	0%	100%
277152-MEJORAMIENTO CALLE SECTOR LOS PEREZ ALDEA MEDIA CUESTA, SAN RAFAEL LAS FLORES, SANTA ROSA	Metro cuadrado	Meta física	841.50	841.50	0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	700000	700000	0	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	0	0%	0%	0%
MEJORAMIENTO CALLE (EMPEDRADO) SECTOR LOS ALVAREZ, CASERIO LAS DELICIAS, SAN RAFAEL LAS FLORES, SANTA ROSA.	Metro cuadrado	Meta física	687	687	0	Ejecución física	687				687	100%	687	100%	100%	100%
		Meta financiera	394395	394395	0	Ejecución financiera	394395	0	0	0	394395	100%	394395	100%	100%	100%
277051-MEJORAMIENTO CALLE SECTOR LOS VILLAGRAN ALDEA LAS NUECES, SAN RAFAEL LAS FLORES, SANTA ROSA	Metro cuadrado	Meta física	1091	1091	0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	900000	900000	0	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	0	0%	0%	0%
284569-MEJORAMIENTO CALLE (EMPEDRADO)SECTOR LA ESCUELA, ALDEA SABANA REDONDA, SAN RAFAEL LAS FLORES, SANTA ROSA	Metro cuadrado	Meta física	495	495	0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	250000	250000	0	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	0	0%	0%	0%
284590-MEJORAMIENTO CALLE SECTOR LOS LEMUS ALDEA EL CHANITO, SAN RAFAEL LAS FLORES, SANTA ROSA	Metro cuadrado	Meta física	523	0	1	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	300000	0	1	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	0	0%	0%	0%
284597-MEJORAMIENTO CALLE (EMPEDRADO) SECTOR LOS SALAZAR, CASERIO LAS DELICIAS SAN RAFAEL LAS FLORES, SANTA ROSA	Metro cuadrado	Meta física	645	835	1	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	375000	475000	1	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	0	0%	0%	0%
284496-MEJORAMIENTO CALLE SECTOR EL SALÓN, ALDEA SAN JUAN BOSCO SAN RAFAEL LAS FLORES, SANTA ROSA	Metro cuadrado	Meta física	888	888	0	Ejecución física			800	800	800	90.09%	800	90.09%	90.09%	90.09%
		Meta financiera	700000	700000	0	Ejecución financiera	0	0	0	629648.95	629648.95	89.95%	629648.95	89.95%	89.95%	89.95%
284436-MEJORAMIENTO CARRETERA CON PAVIMENTO TRAMO ALDEA SABANA REDONDA-ALDEA SAN RAFAELITO, SAN RAFAEL LAS FLORES, SANTA ROSA	Metro cuadrado	Meta física	11150	11150	0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	6110000	6110000	0	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	0	0%	0%	0%

Avance de Metas Físicas y Financieras Ejecución mensual - Segundo Cuatrimestre 2022

Entidad: **MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LAS FLORES**

Fecha y Hora: 7/09/2022 15:12

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Segundo Cuatrimestre					% Avance 2do. Cuatrimestre (Meta Vigente)	Acumulado al 2do. Cuatrimestre	% Avance Acumulado al 2do. Cuatrimestre (Meta Vigente)	% de Avance 2do. Cuatrimestre (Meta Inicial)	% Avance Acumulado al 2do. Cuatrimestre (Meta Inicial)			
							Mayo	Junio	Julio	Agosto	Total								
284584-MEJORAMIENTO CALLE BARRIO EL CENTRO A PUENTE EL AMATE, CASCO URBANO, SAN RAFAEL LAS FLORES, SANTA ROSA	Metro cuadrado	Meta física	780	780	0	Ejecución física						0	0%	0	0%	0%	0%		
		Meta financiera	600000	600000	0	Ejecución financiera						0	0%	0	0%	0%	0%		
284510-MEJORAMIENTO CALLE SECTOR LOS SANDOVAL, ALDEA LOS PLANES, SAN RAFAEL LAS FLORES, SANTA R	Metro cuadrado	Meta física	852	852	0	Ejecución física						0	0%	0	0%	0%	0%		
		Meta financiera	500000	500000	0	Ejecución financiera						0	0%	0	0%	0%	0%		
283876-CONSERVACION CARRETERAS DE TERRACERIA AÑO 2022 DEL MUNICIPIO DE SAN RAFAEL LAS FLORES, SANTA ROSA	Kilometro	Meta física	512	512	0	Ejecución física						0	0%	0	0%	0%	0%		
		Meta financiera	2737994.16	2706994.16	2	Ejecución financiera	35	68	48	55	206	189790.56	353149.55	251947.90	288201.80	1083089.81	40.23%	332	64.84%
277067-MEJORAMIENTO CALLE SECTOR EL SALON ALDEA ESTANZUELAS, SAN RAFAEL LAS FLORES, SANTA ROSA	Metro cuadrado	Meta física	2214	2214	0	Ejecución física						0	0%	0	0%	0%	0%		
		Meta financiera	1568450	1568450	0	Ejecución financiera						0	0%	0	0%	0%	0%	0%	
Eje Katun:	Bienestar para la gente																		
Proridad Nacional de Desarrollo:	Acceso a servicios de salud																		
Meta Estratégica de Desarrollo:	Lograr la cobertura sanitaria universal, en particular la protección contra los riesgos financieros, el acceso a servicios de salud, esenciales de calidad y el acceso a medicamentos y vacunas seguras, eficaces, asequibles y de calidad																		
Construcción, ampliación y mejoramiento de centros de convergencia, centros y puestos de	Metro cuadrado	Meta física	3800		0	Ejecución física						0	0%	0	0%	0%	0%		
		Meta financier	0	0		Ejecución fina						0	0%	0	0%	0%	0%		
MEJORAMIENTO CENTRO DE SALUD CASCO URBANO, SAN RAFAEL LAS FLORES, SANTA ROSA	Metro cuadrado	Meta física			0	Ejecución física						0	0%	0	0%	0%	0%		
		Meta financiera			0	Ejecución financiera						0	0%	0	0%	0%	0%		
Eje Katun:																			
Proridad Nacional de Desarrollo:																			
Meta Estratégica de Desarrollo:																			
Dirección y Coordinación	Documento	Meta física			0	Ejecución física						0	0%	24	0%	0%	0%		
		Meta financier	1900000	1900000		Ejecución fina						0	0%	0	0%	0%	0%		
Dirección y Coordinación	Documento	Meta física	75	75	0	Ejecución física						0	0%	24	32%	0%	33.32%		
		Meta financiera	1900000	1900000	0	Ejecución financiera						0	0%	633000	33.32%	0%	33.32%		

Avance de Metas Físicas y Financieras
Ejecución mensual - Segundo Cuatrimestre 2022

Entidad: MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LAS FLORES

Fecha y Hora: 7/09/2022 15:12

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Segundo Cuatrimestre					% Avance 2do. Cuatrimestre (Meta Vigente)	Acumulado al 2do. Cuatrimestre	% Avance Acumulado al 2do. Cuatrimestre (Meta Vigente)	% de Avance 2do. Cuatrimestre (Meta Inicial)	% Avance Acumulado al 2do. Cuatrimestre (Meta Inicial)
							Mayo	Junio	Julio	Agosto	Total					
Eje Katun:	Bienestar para la gente															
Proridad Nacional de Desarrollo:	Educación															
Meta Estratégica de Desarrollo:	Para 2030, velar porque todas las niñas y todos los niños tengan una enseñanza primaria y secundaria completa, gratuita, equitativa y de calidad que produzca resultados de aprendizajes pertinentes y efectivos															
Estudiantes de primaria bilingüe atendidos en el sistema escolar (MINEDUC)	Persona	Meta física	400	2000	0	Ejecución física					0	0%	286	14.3%	0%	71.5%
		Meta financier	2498810.84	2498810.84		Ejecución fina	201807.13	241378.39	320299.48	295190.75	1058675.75	42.37%	1358215.14	63.18%	42.37%	64.41%
283912-APOYO A LA EDUCACION AÑO 2022 DEL MUNICIPIO DE SAN RAFAEL LAS FLORES, SANTA ROSA	Persona	Meta física	2000	2000	0	Ejecución física	190	222	296	270	978	48.9%	1264	63.2%	48.9%	63.2%
		Meta financiera	2108810.84	2149810.84	1	Ejecución financiera	201807.13	241378.39	320299.48	295190.75	1058675.75	49.25%	1358215.14	63.18%	50.2%	64.41%
284574-MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA (CIRCULACION PERIMETRAL) CASERIO LA LAGUNILLA SAN RAFAEL LAS FLORES, SANTA ROSA	Metro lineal	Meta física	163	163	0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	390000	390000	1	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	0	0%	0%	0%
Eje Katun:	Bienestar para la gente															
Proridad Nacional de Desarrollo:	Educación															
Meta Estratégica de Desarrollo:	Para 2030, velar porque todas las niñas y todos los niños tengan una enseñanza primaria y secundaria completa, gratuita, equitativa y de calidad que produzca resultados de aprendizajes pertinentes y efectivos															
Estudiantes del ciclo básico atendidos en el sistema escolar	Metro cuadrado	Meta física		6000	0	Ejecución física					0	0%	6000	100%	0%	0%
		Meta financier	2109491.49	2109491.49		Ejecución fina	0	0	0	0	0	0%	2109491.49	100%	0%	100%
CONSTRUCCION INSTITUTO BASICO CASCO URBANO, SAN RAFAEL LAS FLORES, SANTA ROSA	Metro cuadrado	Meta física	729	729	0	Ejecución física					0	0%	729	100%	0%	100%
		Meta financiera	2109491.49	2109491.49	0	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	2109491.49	100%	0%	100%

Avance de Metas Físicas y Financieras
Ejecución mensual - Segundo Cuatrimestre 2022

Entidad: MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LAS FLORES

Fecha y Hora: 7/09/2022 15:12

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Segundo Cuatrimestre					% Avance 2do. Cuatrimestre (Meta Vigente)	Acumulado al 2do. Cuatrimestre	% Avance Acumulado al 2do. Cuatrím. (Meta Vigente)	% de Avance 2do. Cuatrimestre (Meta Inicial)	% Avance Acumulado al 2do. Cuatrím. (Meta Inicial)
							Mayo	Junio	Julio	Agosto	Total					
Eje Katun:	Bienestar para la gente															
Proridad Nacional de Desarrollo:	Reducción de la pobreza y protección social															
Meta Estratégica de Desarrollo:	Para 2030, potenciar y promover la inclusión social, económica y política de todos, independientemente de su edad, sexo, discapacidad, raza, etnia, origen, religión o situación económica u otra condición															
Familias beneficiadas con viviendas mejoradas	Persona	Meta física	400	60	0	Ejecución física					0	0%	12	20%	0%	3%
		Meta financier	341370.32	341370.32		Ejecución fina	37270.58	26291.58	37129.63	22253.58	122945.37	36.02%	233011.24	68.26%	36.02%	68.26%
283921-APOYO MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA LA VIVIENDA MINIMA AÑO 2022 A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS DE SAN RAFAEL LAS FLORES, SANTA ROSA	Persona	Meta física	300	300	0	Ejecución física	34	22	33	19	108	36%	205	68.33%	36%	68.33%
		Meta financiera	341370.32	341370.32	0	Ejecución financiera	37270.58	26291.58	37129.63	22253.58	122945.37	36.02%	233011.24	68.26%	36.02%	68.26%
Eje Katun:	Recursos naturales para hoy y para el futuro															
Proridad Nacional de Desarrollo:	Acceso al agua y gestión de RRNN															
Meta Estratégica de Desarrollo:	Para 2030, lograr la ordenación sostenible y el uso eficiente de los recursos naturales															
Familias con servicios de agua apta para consumo humano	Pie	Meta física	1150	500	0	Ejecución física					0	0%	49	9.8%	0%	4.26%
		Meta financier	2141510.60	2141510.60		Ejecución fina	223926.42	395510.13	184490.31	170876.05	974802.91	45.52%	1564840.19	0%	45.52%	0%
295205-MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CON PERFORACION DE POZO CASCO URBANO, SAN RAFAEL LAS FLORES, SANTA ROSA	Pie	Meta física	700	700	1	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	495665.69	1769607.61	3	Ejecución financiera					0	0%	0	0%	0%	0%
299002-MEJORAMIENTO SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUA POTABLE (PLANTA POTABILIZADORA), CASCO URBANO, SAN RAFAEL LAS FLORES, SANTA ROSA		Meta física			0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	360000	360000	1	Ejecución financiera					0	0%	0	0%	0%	0%
283832-CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE AÑO 2022 DEL MUNICIPIO DE SAN RAFAEL LAS FLORES, SANTA ROSA	Metro	Meta física	12551	12551	0	Ejecución física	800	2005	1250	589	4644	37%	8108	64.6%	37%	64.6%
		Meta financiera	2141510.60	2422510.60	1	Ejecución financiera	223926.42	395510.13	184490.31	170876.05	974802.91	40.24%	1564840.19	64.6%	45.52%	73.07%
MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE, SAN RAFAEL LAS FLORES, SAN ROSA	Familia	Meta física			0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera			0	Ejecución financiera					0	0%	0	0%	0%	0%

Avance de Metas Físicas y Financieras
Ejecución mensual - Segundo Cuatrimestre 2022

Entidad: MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LAS FLORES

Fecha y Hora: 7/09/2022 15:12

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Segundo Cuatrimestre					% Avance 2do. Cuatrimestre (Meta Vigente)	Acumulado al 2do. Cuatrimestre	% Avance Acumulado al 2do. Cuatrimestre (Meta Vigente)	% de Avance 2do. Cuatrimestre (Meta Inicial)	% Avance Acumulado al 2do. Cuatrimestre (Meta Inicial)
							Mayo	Junio	Julio	Agosto	Total					
Eje Katun:																
Recursos naturales para hoy y para el futuro																
Proridad Nacional de Desarrollo:																
Acceso al agua y gestión de RRNN																
Meta Estratégica de Desarrollo:																
Para 2030, lograr la ordenación sostenible y el uso eficiente de los recursos naturales																
Familias con servicios de alcantarillado	Metro lineal	Meta física	1200	437	0	Ejecución físic					0	0%	25	5.72%	0%	2.08%
		Meta financier	290000	290000		Ejecución fina	0	88000	38691.50	47972.95	174664.45	60.23%	193418.38	0%	60.23%	0%
295180-CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLANTA DE TRATAMIENTO AÑO 2022 DEL ESTANZUELAS, SAN RAFAEL LAS FLORES, SANTA ROSA	Metro lineal	Meta física	436.50	436.50	1	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	3345.13	1623121.38	2	Ejecución financiera					0	0%	0	0%	0%	0%
295167-CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO ALDEA LAS NUECES, SAN RAFAEL LAS FLORES, SANTA ROSA	Metro lineal	Meta física	814.10	814.10	1	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	3345.13	1088826.96	2	Ejecución financiera					0	0%	0	0%	0%	0%
283842-CONSERVACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLANTAS DE TRATAMIENTO AÑO 2022 DEL MUNICIPIO DE SAN RAFAEL LAS FLORES, SANTA ROSA	Metro lineal	Meta física	9600	9600	0	Ejecución física	0	4350	1995	2325	8670	90.31%	9291	96.78%	90.31%	96.78%
		Meta financiera	290000	200000	2	Ejecución financiera	0	88000	38691.50	47972.95	174664.45	87.33%	193418.38	96.71%	60.23%	66.7%
Eje Katun:																
Recursos naturales para hoy y para el futuro																
Proridad Nacional de Desarrollo:																
Acceso al agua y gestión de RRNN																
Meta Estratégica de Desarrollo:																
Para 2030, lograr la ordenación sostenible y el uso eficiente de los recursos naturales																
Familias con servicios de recolección, tratamiento y disposición final de desechos y resi	Metro cuadrado	Meta física	3100	2000	0	Ejecución físic					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financier	4629908.08	4629908.08		Ejecución fina	175266.82	59987.64	44657.82	27355.17	307267.45	6.64%	356843.77	0%	6.64%	0%
277036-CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA TRATAMIENTO DE DESECHOS SOLIDOS ALDEA ESTANZUELAS, SAN RAFAEL LAS FLORES, SANTA ROSA	Metro cuadrado	Meta física	11312.80	11312.80	0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	4000000	0	2	Ejecución financiera					0	0%	0	0%	0%	0%
283835-CONSERVACION ECOSISTEMA AÑO 2022 DEL MUNICIPIO DE SAN RAFAEL LAS FLORES, SANTA ROSA	Tonelada metrica	Meta física	2400	2400	0	Ejecución física	600	307	173	103	1183	49.29%	1373	57.21%	49.29%	57.21%
		Meta financiera	629908.08	623908.08	1	Ejecución financiera	175266.82	59987.64	44657.82	27355.17	307267.45	49.25%	356843.77	57.19%	48.78%	56.65%

Avance de Metas Físicas y Financieras
Ejecución mensual - Segundo Cuatrimestre 2022

Entidad: MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LAS FLORES

Fecha y Hora: 7/09/2022 15:12

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Segundo Cuatrimestre					% Avance 2do. Cuatrimestre (Meta Vigente)	Acumulado al 2do. Cuatrimestre	% Avance Acumulado al 2do. Cuatrimestre (Meta Vigente)	% de Avance 2do. Cuatrimestre (Meta Inicial)	% Avance Acumulado al 2do. Cuatrimestre (Meta Inicial)	
							Mayo	Junio	Julio	Agosto	Total						
Eje Katun:	Estado garante de los derechos humanos y conductor del desarrollo																
Proridad Nacional de Desarrollo:	Fortalecimiento institucional, seguridad y justicia																
Meta Estratégica de Desarrollo:	Crear instituciones eficaces, responsables y transparentes a todos los niveles																
Festivales deportivos, recreativos y otros eventos de carácter especial, realizados para promover el acceso	Metro cuadrado	Meta física	5260	5	0	Ejecución física						0	0%	0.25	5%	0%	0%
		Meta financier	2249090	2249090		Ejecución fina	17000	0	0	202275	219275	9.75%	243980.14	0%	9.75%	0%	0%
285217-CONSTRUCCION INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS (CANCHA DE FUTBOL CINCO) BARRIO ORIENTAL, SAN RAFAEL LAS FLORES, SANTA ROSA	Metro cuadrado	Meta física	682	682	0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%	0%
		Meta financiera	522090	429769.45	1	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	0	0%	0%	0%	0%
266997-CONSTRUCCION EDIFICIO SOCIAL Y DEPORTIVO ALDEA EL VOLCANCITO, SAN RAFAEL LAS FLORES, SANTA ROSA	Metro cuadrado	Meta física	304	304	0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%	0%
		Meta financiera	900000	900000	0	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	0	0%	0%	0%	0%
283911-CONSERVACION INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS AÑO 2022 DEL MUNICIPIO DE SAN RAFAEL LAS FLORES, SANTA ROSA	Metro cuadrado	Meta física	2000	2000	0	Ejecución física	230				230	11.5%	395	19.75%	11.5%	19.75%	19.75%
		Meta financiera	302000	192000	1	Ejecución financiera	17000	0	0	0	17000	8.85%	41705.14	21.72%	5.63%	13.81%	13.81%
284486-MEJORAMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS (CANCHA DE FUTBOL) CASCO URBANO, SAN RAFAEL LAS FLORES, SANTA ROSA	Metro cuadrado	Meta física	582	582	0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%	0%
		Meta financiera	300000	0	1	Ejecución financiera					0	0%	0	0%	0%	0%	0%
CONSTRUCCION INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS (CANCHA DE FUTBOL CINCO) CASERIO LAS CORTINAS SAN RAFAEL LAS FLORES, SANTA ROSA.	Metro cuadrado	Meta física	509	509	0	Ejecución física				459	459	90.18%	459	90.18%	90.18%	90.18%	90.18%
		Meta financiera	225000	225000	0	Ejecución financiera	0	0	0	202275	202275	89.9%	202275	89.9%	89.9%	89.9%	89.9%
MEJORAMIENTO CAMPOS DE FUTBOL EN SAN RAFAEL LAS FLORES, SANTA ROSA	Metro cuadrado	Meta física			0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%	0%
		Meta financiera			0	Ejecución financiera					0	0%	0	0%	0%	0%	0%
CONSTRUCCION CAMPO DE FUTBOL ALDEA MEDIA CUESTA, SAN RAFAEL LAS FLORES, SANTA ROSA	Metro cuadrado	Meta física			0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%	0%
		Meta financiera			0	Ejecución financiera					0	0%	0	0%	0%	0%	0%

Avance de Metas Físicas y Financieras Ejecución mensual - Segundo Cuatrimestre 2022

Entidad: **MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LAS FLORES**

Fecha y Hora: 7/09/2022 15:12

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Segundo Cuatrimestre					% Avance 2do. Cuatrimestre (Meta Vigente)	Acumulado al 2do. Cuatrimestre	% Avance Acumulado al 2do. Cuatrimestre (Meta Vigente)	% de Avance 2do. Cuatrimestre (Meta Inicial)	% Avance Acumulado al 2do. Cuatrimestre (Meta Inicial)	
							Mayo	Junio	Julio	Agosto	Total						
MEJORAMIENTO CANCHA POLIDEPORTIVA CASERIO LOS VADOS, SAN RAFAEL LAS FLORES, SANTA ROSA	Metro cuadrado	Meta física			0	Ejecución física						0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera			0	Ejecución financiera						0	0%	0	0%	0%	0%
Eje Katun:	Bienestar para la gente																
Proridad Nacional de Desarrollo:	Reducción de la pobreza y protección social																
Meta Estratégica de Desarrollo:	Implementar sistemas y medidas de protección social para todos nacionalmente apropiadas, incluidos pisos, y para el año 2030 lograr una cobertura sustancial de los pobres y los vulnerables																
Mujeres beneficiadas con capacitación y asistencia técnica en proyectos productivos	Persona	Meta física	2875	375	0	Ejecución física						0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financier	30000	30000		Ejecución fina	1274	411	0	0	1685	5.62%	1685	5.62%	5.62%	5.62%	
284010-CAPACITACION TALLER (ES) DE CORTE Y CONFECCION AÑO 2022 A PERSONAS DEL MUNICIPIO DE SAN RAFAEL LAS FLORES, SANTA ROSA	Persona	Meta física	375	375	0	Ejecución física	16	5			21	5.6%	21	5.6%	5.6%	5.6%	
		Meta financiera	30000	30000	0	Ejecución financiera	1274	411	0	0	1685	5.62%	1685	5.62%	5.62%	5.62%	
Eje Katun:	Bienestar para la gente																
Proridad Nacional de Desarrollo:	Seguridad alimentaria y nutricional																
Meta Estratégica de Desarrollo:	Para el año 2032, reducir en no menos de 25 puntos porcentuales la desnutrición crónica en niños y niñas menores de cinco años de los pueblos Maya, Xinka y Garfuna, y la no indígena con énfasis en el área rural																
Mujeres en el área rural con buenas prácticas para el hogar (MAGA)	Racion	Meta física	2000	2500	0	Ejecución física						0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financier	900000	900000		Ejecución fina	186700	0	179700	0	366400	40.71%	366400	40.71%	40.71%	40.71%	
283994-APOYO ASISTENCIA ALIMENTARIA AÑO 2022 A FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS DEL MUNICIPIO DE SAN RAFAEL LAS FLORES, SANTA ROSA	Racion	Meta física	1500	1500	0	Ejecución física	300	0	300		600	40%	600	40%	40%	40%	
		Meta financiera	900000	900000	0	Ejecución financiera	186700	0	179700	0	366400	40.71%	366400	40.71%	40.71%	40.71%	

Avance de Metas Físicas y Financieras Ejecución mensual - Segundo Cuatrimestre 2022

Entidad: **MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LAS FLORES**

Fecha y Hora: 7/09/2022 15:12

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Segundo Cuatrimestre					% Avance 2do. Cuatrimestre (Meta Vigente)	Acumulado al 2do. Cuatrimestre	% Avance Acumulado al 2do. Cuatrimestre (Meta Vigente)	% de Avance 2do. Cuatrimestre (Meta Inicial)	% Avance Acumulado al 2do. Cuatrimestre (Meta Inicial)
							Mayo	Junio	Julio	Agosto	Total					
Eje Katun:		Bienestar para la gente														
Proridad Nacional de Desarrollo:		Acceso a servicios de salud														
Meta Estratégica de Desarrollo:		Lograr la cobertura sanitaria universal, en particular la protección contra los riesgos financieros, el acceso a servicios de salud, esenciales de calidad y el acceso a medicamentos y vacunas seguras, eficaces, asequibles y de calidad														
Niño y niña de 1 a menor de 5 años con desparasitación	Persona	Meta física	3000	3000	0	Ejecución física					0	0%	375	12.5%	0%	12.5%
		Meta financier	137000	137000		Ejecución fina	4000	13404	4000	16255.50	37659.50	27.49%	62176.50	45.38%	27.49%	45.38%
283917-APOYO A LA SALUD AÑO 2022 A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS DEL MUNICIPIO DE SAN RAFAEL LAS FLORES, SANTA ROSA	Persona	Meta física	3000	3000	0	Ejecución física	90	293	90	352	825	27.5%	1363	45.43%	27.5%	45.43%
		Meta financiera	137000	137000	0	Ejecución financiera	4000	13404	4000	16255.50	37659.50	27.49%	62176.50	45.38%	27.49%	45.38%
Eje Katun:		Bienestar para la gente														
Proridad Nacional de Desarrollo:		Seguridad alimentaria y nutricional														
Meta Estratégica de Desarrollo:		Para el año 2032, reducir en no menos de 25 puntos porcentuales la desnutrición crónica en niños y niñas menores de cinco años de los pueblos Maya, Xinka y Garífuna, y la no indígena con énfasis en el área rural														
Personas asistidas para producción de alimentos de autoconsumo (MAGA)	Persona	Meta física	2000	2000	0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financier	650000	650000		Ejecución fina	0	0	0	790000	790000	121.54%	790000	100%	121.54%	121.54%
284000-APOYO DOTACION INSUMOS AGRICOLAS AÑO 2022 A PEQUEÑOS PRODUCTORES DEL MUNICIPIO DE SAN RAFAEL LAS FLORES, SANTA ROSA	Persona	Meta física	2000	2000	0	Ejecución física				2000	2000	100%	2000	100%	100%	100%
		Meta financiera	650000	790000	2	Ejecución financiera	0	0	0	790000	790000	100%	790000	100%	121.54%	121.54%

F: 
Alcalde Municipal

