

Avance de Metas Físicas y Financieras
Ejecución mensual - Tercer Cuatrimestre 2022

Entidad: MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LAS FLORES

Fecha y Hora: 13/01/2023 13:40

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Tercer Cuatrimestre					% Avance 3er. Cuatrimestre (Meta Vigente)	Acumulado al 3er. Cuatrimestre	% Avance Acumulado al 3er. Cuatrimestre (Meta Vigente)	% de Avance 3er. Cuatrimestre (Meta Inicial)	% Avance Acumulado al 3er. Cuatrimestre (Meta Inicial)
							Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total					
Eje Katun:	Estado garante de los derechos humanos y conductor del desarrollo															
Proridad Nacional de Desarrollo:	Fortalecimiento institucional, seguridad y justicia															
Meta Estratégica de Desarrollo:	No Aplica															
Áreas con alumbrado público	Unidad	Meta física	3500	3500	0	Ejecución física	500	500	500	500	2000	57.14%	2264	64.69%	57.14%	64.69%
		Meta financier	273482.77	273482.77		Ejecución fina	60092.35	58956.53	72485.73	85356.76	276891.37	101.25%	573494.09	97.72%	101.25%	209.7%
283795-CONSERVACION RED DE ALUMBRADO PUBLICO AÑO 2022 DEL MUNICIPIO DE SAN RAFAEL LAS FLORES, SANTA ROSA	Unidad	Meta física	600	600	0	Ejecución física	46	46	63	87	242	40.33%	587	97.83%	40.33%	97.83%
		Meta financiera	273482.77	586858.97	4	Ejecución financiera	60092.35	58956.53	72485.73	85356.76	276891.37	47.18%	573494.09	97.72%	101.25%	209.7%
Eje Katun:	Guatemala Urbana y Rural															
Proridad Nacional de Desarrollo:	Ordenamiento Territorial															
Meta Estratégica de Desarrollo:	El 100.0% de los municipios cuentan con planes de ordenamiento territorial integral que se implementan satisfactoriamente															
Áreas de espacio público gestionadas	Metro cuadrado	Meta física		2023	0	Ejecución física					0	0%	175	8.65%	0%	0%
		Meta financier	1128998	1128998		Ejecución fina	0	0	0	0	0	0%	198998	100%	0%	100%
266896-CONSTRUCCION SALON COMUNAL ALDEA LA VEGA, SAN RAFAEL LAS FLORES, SANTA ROSA	Metro cuadrado	Meta física	175	175	0	Ejecución física					0	0%	175	100%	0%	100%
		Meta financiera	198998	198998	0	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	198998	100%	0%	100%
283885-CONSERVACION EDIFICIO(S) MUNICIPALES AÑO 2022 DEL MUNICIPIO DE SAN RAFAEL LAS FLORES, SANTA ROSA	Metro cuadrado	Meta física	1874	1874	0	Ejecución física	0	0	0	0	0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	130000	0	3	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	0	0%	0%	0%
284504-CONSTRUCCION SALON DE USOS MÚLTIPLES, ALDEA EL QUEQUEXQUE, SAN RAFAEL LAS FLORES, SANTA ROSA	Metro cuadrado	Meta física	349.24	349.24	0	Ejecución física	0	0	0	0	0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	800000	5000	2	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	0	0%	0%	0%

Avance de Metas Físicas y Financieras
Ejecución mensual - Tercer Cuatrimestre 2022

Entidad: MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LAS FLORES

Fecha y Hora: 13/01/2023 13:40

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Tercer Cuatrimestre					% Avance 3er. Cuatrimestre (Meta Vigente)	Acumulado al 3er. Cuatrimestre	% Avance Acumulado al 3er. Cuatrimestre (Meta Vigente)	% de Avance 3er. Cuatrimestre (Meta Inicial)	% Avance Acumulado al 3er. Cuatrimestre (Meta Inicial)
							Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total					
Eje Katun:		Recursos naturales para hoy y para el futuro														
Proridad Nacional de Desarrollo:		Acceso al agua y gestión de RRNN														
Meta Estratégica de Desarrollo:		Para 2020, promover la ordenación sostenible de todos los tipos de bosques, poner fin a la deforestación, recuperar los bosques degradados e incrementar la forestación y la reforestación a nivel de país														
Áreas municipales reforestadas o conservadas	Hectarea	Meta física	90	90	0	Ejecución física	15	15	15	16	61	67.78%	87	96.67%	67.78%	96.67%
		Meta financier	320398.66	320398.66		Ejecución fina	19884.85	21024.86	20384.86	39332.85	100627.42	31.41%	297425.23	97.71%	31.41%	92.83%
283924-APOYO REFORESTACION AÑO 2022 DEL MUNICIPIO DE SAN RAFAEL LAS FLORES, SANTA ROSA	Hectarea	Meta física	90	90	0	Ejecución física	5	9	6	12	32	35.56%	88	97.78%	35.56%	97.78%
		Meta financiera	320398.66	304398.66	2	Ejecución financiera	19884.85	21024.86	20384.86	39332.85	100627.42	33.06%	297425.23	97.71%	31.41%	92.83%
Eje Katun:		Bienestar para la gente														
Proridad Nacional de Desarrollo:		Reducción de la pobreza y protección social														
Meta Estratégica de Desarrollo:		Para 2030, potenciar y promover la inclusión social, económica y política de todos, independientemente de su edad, sexo, discapacidad, raza, etnia, origen, religión o situación económica u otra condición														
Carreteras y caminos terciarios	Metro cuadrado	Meta física	1565	44.29	0	Ejecución física	7	5	3	5	20	45.16%	25.14	56.78%	1.28%	01.61%
		Meta financier	22526921.73	22526921.73		Ejecución fina	255407.35	5052420.9	2605341.0	3733101.0	11646270.42	51.7%	21176441.73	100%	51.7%	100%
MEJORAMIENTO CALLE SECTOR LA ESCUELA ALDEA EL CHANITO SAN RAFAEL LAS FLORES, SANTA ROSA.	Metro cuadrado	Meta física	938	0	1	Ejecución física					0	0%	938	0%	0%	100%
		Meta financiera	564426.75	564426.75	0	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	564426.75	100%	0%	100%
266693-MEJORAMIENTO CALLE SECTOR LOS CABRERA, BARRIO ORIENTAL SAN RAFAEL LAS FLORES, SANTA ROSA	Metro cuadrado	Meta física	600	600	0	Ejecución física					0	0%	600	100%	0%	100%
		Meta financiera	358600	358600	0	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	358600	100%	0%	100%
266832-MEJORAMIENTO CALLE (EMPEDRADO) SECTOR LA ESCUELA ALDEA MEDIA CUESTA, SAN RAFAEL LAS FLORES, SANTA ROSA	Metro cuadrado	Meta física	1131	1131	0	Ejecución física					0	0%	1131	100%	0%	100%
		Meta financiera	250946.95	250946.95	0	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	250946.95	100%	0%	100%
MEJORAMIENTO CALLE SECTOR EL SALON ALDEA LAS NUECES SAN RAFAEL LAS FLORES, SANTA ROSA.	Metro cuadrado	Meta física	1096	1096	0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	269578.65	269578.65	0	Ejecución financiera					0	0%	0	0%	0%	0%
MEJORAMIENTO CALLE SECTOR LA ESCUELA ALDEA LOS PLANES SAN RAFAEL LAS FLORES, SANTA ROSA.	Metro cuadrado	Meta física	1527	1527	0	Ejecución física					0	0%	1527	100%	0%	100%
		Meta financiera	899961.93	899961.93	0	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	899961.93	100%	0%	100%
MEJORAMIENTO CALLE DESDE BARRIO EL BORBOLLON HASTA	Metro cuadrado	Meta física	5070	5070	0	Ejecución física					0	0%	5070	100%	0%	100%

Avance de Metas Físicas y Financieras Ejecución mensual - Tercer Cuatrimestre 2022

Entidad: MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LAS FLORES

Fecha y Hora: 13/01/2023 13:40

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Tercer Cuatrimestre					% Avance 3er. Cuatrimestre (Meta Vigente)	Acumulado al 3er. Cuatrimestre	% Avance Acumulado al 3er. Cuatrimestre (Meta Vigente)	% de Avance 3er. Cuatrimestre (Meta Inicial)	% Avance Acumulado al 3er. Cuatrimestre (Meta Inicial)
							Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total					
MEJORAMIENTO CALLE DESDE BARRIO EL BORBOLLON HASTA	Metro cuadrado	Meta financiera	4880171	5017935.60	1	Ejecución financiera	0	0	501793.56	0	501793.56	10%	5017935.60	100%	10.28%	102.82%
266786-MEJORAMIENTO CALLE SECTOR EL PUENTE ALDEA SAN JUAN BOSCO, SAN RAFAEL LAS FLORES, SANTA ROSA	Metro cuadrado	Meta física	825	825	0	Ejecución física					0	0%	825	100%	0%	100%
		Meta financiera	167397.29	167397.29	0	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	167397.29	100%	0%	100%
277152-MEJORAMIENTO CALLE SECTOR LOS PEREZ ALDEA MEDIA CUESTA, SAN RAFAEL LAS FLORES, SANTA ROSA	Metro cuadrado	Meta física	841.50	841.50	0	Ejecución física			449	392.50	841.50	100%	841.50	100%	100%	100%
		Meta financiera	700000	700000	0	Ejecución financiera	0	0	247096.35	451812.02	698908.37	99.84%	698908.37	99.84%	99.84%	99.84%
MEJORAMIENTO CALLE (EMPEDRADO) SECTOR LOS ALVAREZ, CASERIO LAS DELICIAS, SAN RAFAEL LAS FLORES, SANTA ROSA.	Metro cuadrado	Meta física	687	687	0	Ejecución física					0	0%	687	100%	0%	100%
		Meta financiera	394395	394395	0	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	394395	100%	0%	100%
277051-MEJORAMIENTO CALLE SECTOR LOS VILLAGRAN ALDEA LAS NUECES, SAN RAFAEL LAS FLORES, SANTA ROSA	Metro cuadrado	Meta física	1091	1091	0	Ejecución física		906		185	1091	100%	1091	100%	100%	100%
		Meta financiera	900000	900000	0	Ejecución financiera	0	566345.70	0	332472.70	898818.40	99.87%	898818.40	99.87%	99.87%	99.87%
284569-MEJORAMIENTO CALLE (EMPEDRADO)SECTOR LA ESCUELA, ALDEA SABANA REDONDA, SAN RAFAEL LAS FLORES, SANTA ROSA	Metro cuadrado	Meta física	495	495	0	Ejecución física				495	495	100%	495	100%	100%	100%
		Meta financiera	250000	250000	0	Ejecución financiera	0	0	0	249210	249210	99.68%	249210	99.68%	99.68%	99.68%
284590-MEJORAMIENTO CALLE SECTOR LOS LEMUS ALDEA EL CHANITO, SAN RAFAEL LAS FLORES, SANTA ROSA	Metro cuadrado	Meta física	523	0	1	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	300000	0	1	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	0	0%	0%	0%
284597-MEJORAMIENTO CALLE (EMPEDRADO) SECTOR LOS SALAZAR, CASERIO LAS DELICIAS SAN RAFAEL LAS FLORES, SANTA ROSA	Metro cuadrado	Meta física	645	835	1	Ejecución física	0	0	0	835	835	100%	835	100%	129.46%	129.46%
		Meta financiera	375000	475000	1	Ejecución financiera	0	0	0	474566	474566	99.91%	474566	99.91%	126.55%	126.55%
284496-MEJORAMIENTO CALLE SECTOR EL SALÓN, ALDEA SAN JUAN BOSCO SAN RAFAEL LAS FLORES, SANTA ROSA	Metro cuadrado	Meta física	888	888	0	Ejecución física		88	0	0	88	9.91%	888	100%	9.91%	100%
		Meta financiera	700000	700000	0	Ejecución financiera	0	69960.99	0	0	69960.99	9.99%	699609.94	99.94%	9.99%	99.94%
284436-MEJORAMIENTO CARRETERA CON PAVIMENTO TRAMO ALDEA SABANA REDONDA-ALDEA SAN RAFAELITO, SAN RAFAEL LAS FLORES, SANTA ROSA	Metro cuadrado	Meta física	11150	11150	0	Ejecución física	0	5798	3122	2230	11150	100%	11150	100%	100%	100%
		Meta financiera	6110000	6110000	0	Ejecución financiera	0	3175848	1710072	1221480	6107400	99.96%	6107400	99.96%	99.96%	99.96%

Avance de Metas Físicas y Financieras
Ejecución mensual - Tercer Cuatrimestre 2022

Entidad: MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LAS FLORES

Fecha y Hora: 13/01/2023 13:40

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Tercer Cuatrimestre					% Avance 3er. Cuatrimestre (Meta Vigente)	Acumulado al 3er. Cuatrimestre	% Avance Acumulado al 3er. Cuatrimestre (Meta Vigente)	% de Avance 3er. Cuatrimestre (Meta Inicial)	% Avance Acumulado al 3er. Cuatrimestre (Meta Inicial)
							Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total					
284584-MEJORAMIENTO CALLE BARRIO EL CENTRO A PUENTE EL AMATE, CASCO URBANO, SAN RAFAEL LAS FLORES, SANTA ROSA	Metro cuadrado	Meta física	780	780	0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	600000	600000	0	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	0	0%	0%	0%
284510-MEJORAMIENTO CALLE SECTOR LOS SANDOVAL, ALDEA LOS PLANES, SAN RAFAEL LAS FLORES, SANTA R	Metro cuadrado	Meta física	852	0	1	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	500000	0	1	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	0	0%	0%	0%
283876-CONSERVACION CARRETERAS DE TERRACERIA AÑO 2022 DEL MUNICIPIO DE SAN RAFAEL LAS FLORES, SANTA ROSA	Kilometro	Meta física	512	512	0	Ejecución física	10	10	22	82.55	124.55	24.33%	456.55	89.17%	24.33%	89.17%
		Meta financiera	2737994.16	3169369.16	5	Ejecución financiera	255407.35	158783.90	146379.17	516767.81	1077338.23	33.99%	2825990.63	89.17%	39.35%	103.21%
277067-MEJORAMIENTO CALLE SECTOR EL SALON ALDEA ESTANZUELAS, SAN RAFAEL LAS FLORES, SANTA ROSA	Metro cuadrado	Meta física	2214	2214	0	Ejecución física	0	1527		687	2214	100%	2214	100%	100%	100%
		Meta financiera	1568450	1568450	0	Ejecución financiera	0	1081482.37	0	486792.50	1568274.87	99.99%	1568274.87	99.99%	99.99%	99.99%
Eje Katun:	Bienestar para la gente															
Proridad Nacional de Desarrollo:	Acceso a servicios de salud															
Meta Estratégica de Desarrollo:	Lograr la cobertura sanitaria universal, en particular la protección contra los riesgos financieros, el acceso a servicios de salud, esenciales de calidad y el acceso a medicamentos y vacunas seguras, eficaces, asequibles y de calidad															
Construcción, ampliación y mejoramiento de centros de convergencia, centros y puestos de	Metro cuadrado	Meta física	3800		0	Ejecución físic					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financier	0	0		Ejecución fina	0	0	0	0	0	0%	0	0%	0%	0%
MEJORAMIENTO CENTRO DE SALUD CASCO URBANO, SAN RAFAEL LAS FLORES, SANTA ROSA	Metro cuadrado	Meta física			0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera			0	Ejecución financiera					0	0%	0	0%	0%	0%
Eje Katun:																
Proridad Nacional de Desarrollo:																
Meta Estratégica de Desarrollo:																
Dirección y Coordinación	Documento	Meta física			0	Ejecución físic	0	0	0	0	0	0%	24	0%	0%	0%
		Meta financier	1900000	1900000		Ejecución fina	0	0	0	0	0	0%	633000	33.32%	0%	33.32%
Dirección y Coordinación	Documento	Meta física	75	75	0	Ejecución física					0	0%	24	32%	0%	32%
		Meta financiera	1900000	1900000	0	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	633000	33.32%	0%	33.32%

Avance de Metas Físicas y Financieras
Ejecución mensual - Tercer Cuatrimestre 2022

Entidad: MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LAS FLORES

Fecha y Hora: 13/01/2023 13:40

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Tercer Cuatrimestre					% Avance 3er. Cuatrimestre (Meta Vigente)	Acumulado al 3er. Cuatrimestre	% Avance Acumulado al 3er. Cuatrimestre (Meta Vigente)	% de Avance 3er. Cuatrimestre (Meta Inicial)	% Avance Acumulado al 3er. Cuatrimestre (Meta Inicial)
							Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total					
Eje Katun:	Bienestar para la gente															
Proridad Nacional de Desarrollo:	Educación															
Meta Estratégica de Desarrollo:	Para 2030, velar porque todas las niñas y todos los niños tengan una enseñanza primaria y secundaria completa, gratuita, equitativa y de calidad que produzca resultados de aprendizajes pertinentes y efectivos															
Estudiantes de primaria bilingüe atendidos en el sistema escolar (MINEDUC)	Persona	Meta física	400	2000	0	Ejecución física	412	412	412	415	1651	82.55%	1937	96.85%	412.75%	484.25%
		Meta financier	2498810.84	2498810.84		Ejecución fina	232046.46	148939.47	160866.82	576867.82	1118720.57	44.77%	2476935.71	96.82%	44.77%	98.96%
283912-APOYO A LA EDUCACION AÑO 2022 DEL MUNICIPIO DE SAN RAFAEL LAS FLORES, SANTA ROSA	Persona	Meta física	2000	2000	0	Ejecución física	154	195	151	173	673	33.65%	1937	96.85%	33.65%	96.85%
		Meta financiera	2108810.84	2155419.50	4	Ejecución financiera	232046.46	148939.47	160866.82	186867.82	728720.57	33.81%	2086935.71	96.82%	34.56%	98.96%
284574-MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA (CIRCULACION PERIMETRAL) CASERIO LA LAGUNILLA SAN RAFAEL LAS FLORES, SANTA ROSA	Metro lineal	Meta física	163	163	0	Ejecución física				163	163	100%	163	100%	100%	100%
		Meta financiera	390000	390000	1	Ejecución financiera	0	0	0	390000	390000	100%	390000	100%	100%	100%
Eje Katun:	Bienestar para la gente															
Proridad Nacional de Desarrollo:	Educación															
Meta Estratégica de Desarrollo:	Para 2030, velar porque todas las niñas y todos los niños tengan una enseñanza primaria y secundaria completa, gratuita, equitativa y de calidad que produzca resultados de aprendizajes pertinentes y efectivos															
Estudiantes del ciclo básico atendidos en el sistema escolar	Metro cuadrado	Meta física		6000	0	Ejecución física					0	0%	6000	100%	0%	0%
		Meta financier	2109491.49	2109491.49		Ejecución fina	0	0	0	0	0	0%	2109491.49	100%	0%	100%
CONSTRUCCION INSTITUTO BASICO CASCO URBANO, SAN RAFAEL LAS FLORES, SANTA ROSA	Metro cuadrado	Meta física	729	729	0	Ejecución física					0	0%	729	100%	0%	100%
		Meta financiera	2109491.49	2109491.49	0	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	2109491.49	100%	0%	100%

Avance de Metas Físicas y Financieras
Ejecución mensual - Tercer Cuatrimestre 2022

Entidad: MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LAS FLORES

Fecha y Hora: 13/01/2023 13:40

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Tercer Cuatrimestre					% Avance 3er. Cuatrimestre (Meta Vigente)	Acumulado al 3er. Cuatrimestre	% Avance Acumulado al 3er. Cuatrimestre (Meta Vigente)	% de Avance 3er. Cuatrimestre (Meta Inicial)	% Avance Acumulado al 3er. Cuatrimestre (Meta Inicial)
							Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total					
Eje Katun:	Bienestar para la gente															
Proridad Nacional de Desarrollo:	Reducción de la pobreza y protección social															
Meta Estratégica de Desarrollo:	Para 2030, potenciar y promover la inclusión social, económica y política de todos, independientemente de su edad, sexo, discapacidad, raza, etnia, origen, religión o situación económica u otra condición															
Familias beneficiadas con viviendas mejoradas	Persona	Meta física	400	60	0	Ejecución física	12	10	8	14	44	73.33%	56	93.33%	11%	14%
		Meta financier	341370.32	341370.32		Ejecución fina	45243.08	19187.08	26032.08	69513.08	159975.32	46.86%	392986.56	94.16%	46.86%	115.12%
283921-APOYO MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA LA VIVIENDA MINIMA AÑO 2022 A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS DE SAN RAFAEL LAS FLORES, SANTA ROSA	Persona	Meta física	300	300	0	Ejecución física	20	5	7	46	78	26%	283	94.33%	26%	94.33%
		Meta financiera	341370.32	417370.32	3	Ejecución financiera	45243.08	19187.08	26032.08	69513.08	159975.32	38.33%	392986.56	94.16%	46.86%	115.12%
Eje Katun:	Recursos naturales para hoy y para el futuro															
Proridad Nacional de Desarrollo:	Acceso al agua y gestión de RRNN															
Meta Estratégica de Desarrollo:	Para 2030, lograr la ordenación sostenible y el uso eficiente de los recursos naturales															
Familias con servicios de agua apta para consumo humano	Pie	Meta física	1150	500	0	Ejecución física	60	60	65	200	385	77%	434	86.8%	33.48%	37.74%
		Meta financier	2141510.60	2141510.60		Ejecución fina	236290.02	182074.12	165441.30	1290594.6	1874400.13	87.53%	3439240.32	55.69%	87.53%	198.81%
295205-MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CON PERFORACION DE POZO CASCO URBANO, SAN RAFAEL LAS FLORES, SANTA ROSA	Pie	Meta física	700	700	1	Ejecución física	0	0	0	700	700	100%	700	100%	100%	100%
		Meta financiera	495665.69	1769607.61	3	Ejecución financiera	0	0	0	985434.55	985434.55	55.69%	985434.55	55.69%	198.81%	198.81%
299002-MEJORAMIENTO SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUA POTABLE (PLANTA POTABILIZADORA), CASCO URBANO, SAN RAFAEL LAS FLORES, SANTA ROSA		Meta física			0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	360000	360000	1	Ejecución financiera					0	0%	0	0%	0%	0%
283832-CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE AÑO 2022 DEL MUNICIPIO DE SAN RAFAEL LAS FLORES, SANTA ROSA	Metro	Meta física	12551	12551	0	Ejecución física	1125	200	425	1513	3263	26%	11371	90.6%	26%	90.6%
		Meta financiera	2141510.60	2708745.60	4	Ejecución financiera	236290.02	182074.12	165441.30	305160.14	888965.58	32.82%	2453805.77	90.59%	41.51%	114.58%
MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE, SAN RAFAEL LAS FLORES, SAN ROSA	Familia	Meta física			0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera			0	Ejecución financiera					0	0%	0	0%	0%	0%

Avance de Metas Físicas y Financieras
Ejecución mensual - Tercer Cuatrimestre 2022

Entidad: MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LAS FLORES

Fecha y Hora: 13/01/2023 13:40

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Tercer Cuatrimestre					% Avance 3er. Cuatrimestre (Meta Vigente)	Acumulado al 3er. Cuatrimestre	% Avance Acumulado al 3er. Cuatrím. (Meta Vigente)	% de Avance 3er. Cuatrimestre (Meta Inicial)	% Avance Acumulado al 3er. Cuatrím. (Meta Inicial)
							Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total					
Eje Katun:	Recursos naturales para hoy y para el futuro															
Proridad Nacional de Desarrollo:	Acceso al agua y gestión de RRNN															
Meta Estratégica de Desarrollo:	Para 2030, lograr la ordenación sostenible y el uso eficiente de los recursos naturales															
Familias con servicios de alcantarillado	Metro lineal	Meta física	1200	437	0	Ejecución físic			60	200	260	59.5%	285	65.22%	21.67%	23.75%
		Meta financier	290000	290000		Ejecución fina	0	0	2400	2175163.2	2177563.25	750.88%	2370981.63	99.99%	750.88%	48518.29%
295180-CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLANTA DE TRATAMIENTO ALDEA ESTANZUELAS, SAN RAFAEL LAS FLORES, SANTA ROSA	Metro lineal	Meta física	436.50	436.50	1	Ejecución física	0	0	0	436.50	436.50	100%	436.50	100%	100%	100%
		Meta financiera	3345.13	1623121.38	2	Ejecución financiera	0	0	0	1623000	1623000	99.99%	1623000	99.99%	48518.29%	48518.29%
295167-CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO ALDEA LAS NUECES, SAN RAFAEL LAS FLORES, SANTA ROSA	Metro lineal	Meta física	814.10	814.10	1	Ejecución física	0	0	0	412.10	412.10	50.62%	412.10	50.62%	50.62%	50.62%
		Meta financiera	3345.13	1088826.96	2	Ejecución financiera	0	0	0	551113.25	551113.25	50.62%	551113.25	50.62%	16475.09%	16475.09%
283842-CONSERVACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLANTAS DE TRATAMIENTO AÑO 2022 DEL MUNICIPIO DE SAN RAFAEL LAS FLORES, SANTA ROSA	Metro lineal	Meta física	9600	9600	0	Ejecución física			30	15	45	0.47%	9336	97.25%	0.47%	97.25%
		Meta financiera	290000	236000	4	Ejecución financiera	0	0	2400	1050	3450	1.46%	196868.38	83.42%	1.19%	67.89%
Eje Katun:	Recursos naturales para hoy y para el futuro															
Proridad Nacional de Desarrollo:	Acceso al agua y gestión de RRNN															
Meta Estratégica de Desarrollo:	Para 2030, lograr la ordenación sostenible y el uso eficiente de los recursos naturales															
Familias con servicios de recolección, tratamiento y disposición final de desechos y resi	Metro cuadrado	Meta física	3100	2000	0	Ejecución físic	250	180	150	500	1080	54%	1080	054%	34.84%	034.84%
		Meta financier	4629908.08	4629908.08		Ejecución fina	28018.57	27505.07	24976.85	54643.23	135143.72	2.92%	491987.49	0%	2.92%	0%
277036-CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA TRATAMIENTO DE DESECHOS SOLIDOS ALDEA ESTANZUELAS, SAN RAFAEL LAS FLORES, SANTA ROSA	Metro cuadrado	Meta física	11312.80	11312.80	0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	4000000	0	2	Ejecución financiera					0	0%	0	0%	0%	0%
283835-CONSERVACION ECOSISTEMA AÑO 2022 DEL MUNICIPIO DE SAN RAFAEL LAS FLORES, SANTA ROSA	Tonelada métrica	Meta física	2400	2400	0	Ejecución física	108	106	82	209	505	21.04%	1878	78.25%	21.04%	78.25%
		Meta financiera	629908.08	628908.08	2	Ejecución financiera	28018.57	27505.07	24976.85	54643.23	135143.72	21.49%	491987.49	78.23%	21.45%	78.1%

Avance de Metas Físicas y Financieras
Ejecución mensual - Tercer Cuatrimestre 2022

Entidad: MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LAS FLORES

Fecha y Hora: 13/01/2023 13:40

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Tercer Cuatrimestre					% Avance 3er. Cuatrimestre (Meta Vigente)	Acumulado al 3er. Cuatrimestre	% Avance Acumulado al 3er. Cuatrimestre (Meta Vigente)	% de Avance 3er. Cuatrimestre (Meta Inicial)	% Avance Acumulado al 3er. Cuatrimestre (Meta Inicial)	
							Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total						
Eje Katun:	Estado garante de los derechos humanos y conductor del desarrollo																
Proridad Nacional de Desarrollo:	Fortalecimiento institucional, seguridad y justicia																
Meta Estratégica de Desarrollo:	Crear instituciones eficaces, responsables y transparentes a todos los niveles																
Festivales deportivos, recreativos y otros eventos de carácter especial, realizados para promover el acceso	Metro cuadrado	Meta física	5260	5	0	Ejecución física						0	0%	0.25	5%	0%	0%
		Meta financiera	2249090	2249090		Ejecución financiera	0	0	22475	464975	487450	21.67%	731430.14	0%	21.67%	0%	0%
285217-CONSTRUCCION INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS (CANCHA DE FUTBOL CINCO) BARRIO ORIENTAL, SAN RAFAEL LAS FLORES, SANTA ROSA	Metro cuadrado	Meta física	682	682	0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%	0%
		Meta financiera	522090	429769.45	1	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	0	0%	0%	0%	0%
266997-CONSTRUCCION EDIFICIO SOCIAL Y DEPORTIVO ALDEA EL VOLCANCITO, SAN RAFAEL LAS FLORES, SANTA ROSA	Metro cuadrado	Meta física	304	304	0	Ejecución física				152	152	50%	152	50%	50%	50%	50%
		Meta financiera	900000	900000	0	Ejecución financiera	0	0	0	449975	449975	50%	449975	50%	50%	50%	50%
283911-CONSERVACION INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS AÑO 2022 DEL MUNICIPIO DE SAN RAFAEL LAS FLORES, SANTA ROSA	Metro cuadrado	Meta física	2000	2000	0	Ejecución física	0	0	0	977	977	48.85%	1372	68.6%	48.85%	68.6%	68.6%
		Meta financiera	302000	82705.14	2	Ejecución financiera	0	0	0	15000	15000	18.14%	56705.14	68.56%	4.97%	18.78%	18.78%
284466-MEJORAMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS (CANCHA DE FUTBOL) CASCO URBANO, SAN RAFAEL LAS FLORES, SANTA ROSA	Metro cuadrado	Meta física	582	582	0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%	0%
		Meta financiera	300000	0	1	Ejecución financiera					0	0%	0	0%	0%	0%	0%
CONSTRUCCION INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS (CANCHA DE FUTBOL CINCO)CASERIO LAS CORTINAS SAN RAFAEL LAS FLORES, SANTA ROSA.	Metro cuadrado	Meta física	509	509	0	Ejecución física	0	0	50	0	50	9.82%	509	100%	9.82%	100%	100%
		Meta financiera	225000	225000	0	Ejecución financiera	0	0	22475	0	22475	9.99%	224750	99.89%	9.99%	99.89%	99.89%
MEJORAMIENTO CAMPOS DE FUTBOL EN SAN RAFAEL LAS FLORES, SANTA ROSA	Metro cuadrado	Meta física			0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%	0%
		Meta financiera			0	Ejecución financiera					0	0%	0	0%	0%	0%	0%
CONSTRUCCION CAMPO DE FUTBOL ALDEA MEDIA CUESTA, SAN RAFAEL LAS FLORES, SANTA ROSA	Metro cuadrado	Meta física			0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%	0%
		Meta financiera			0	Ejecución financiera					0	0%	0	0%	0%	0%	0%

Avance de Metas Físicas y Financieras
Ejecución mensual - Tercer Cuatrimestre 2022

Entidad: MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LAS FLORES

Fecha y Hora: 13/01/2023 13:40

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Tercer Cuatrimestre					% Avance 3er. Cuatrimestre (Meta Vigente)	Acumulado al 3er. Cuatrimestre	% Avance Acumulado al 3er. Cuatrimestre (Meta Vigente)	% de Avance 3er. Cuatrimestre (Meta Inicial)	% Avance Acumulado al 3er. Cuatrimestre (Meta Inicial)
							Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total					
MEJORAMIENTO CANCHA POLIDEPORTIVA CASERIO LOS VADOS, SAN RAFAEL LAS FLORES, SANTA ROSA	Metro cuadrado	Meta física			0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera			0	Ejecución financiera					0	0%	0	0%	0%	0%
Eje Katun:	Bienestar para la gente															
Proridad Nacional de Desarrollo:	Reducción de la pobreza y protección social															
Meta Estratégica de Desarrollo:	Implementar sistemas y medidas de protección social para todos nacionalmente apropiadas, incluidos pisos, y para el año 2030 lograr una cobertura sustancial de los pobres y los vulnerables															
Mujeres beneficiadas con capacitación y asistencia técnica en proyectos productivos	Persona	Meta física	2875	300	0	Ejecución física				240	240	80%	240	080%	8.35%	08.35%
		Meta financier	30000	30000		Ejecución fina	0	0	0	17243.50	17243.50	57.48%	18928.50	63.1%	57.48%	63.1%
284010-CAPACITACION TALLER (ES) DE CORTE Y CONFECCION AÑO 2022 A PERSONAS DEL MUNICIPIO DE SAN RAFAEL LAS FLORES, SANTA ROSA	Persona	Meta física	375	375	0	Ejecución física	0	0	0	219	219	58.4%	240	64%	58.4%	64%
		Meta financiera	30000	30000	0	Ejecución financiera	0	0	0	17243.50	17243.50	57.48%	18928.50	63.1%	57.48%	63.1%
Eje Katun:	Bienestar para la gente															
Proridad Nacional de Desarrollo:	Seguridad alimentaria y nutricional															
Meta Estratégica de Desarrollo:	Para el año 2032, reducir en no menos de 25 puntos porcentuales la desnutrición crónica en niños y niñas menores de cinco años de los pueblos Maya, Xinka y Garifuna, y la no indígena con énfasis en el área rural															
Mujeres en el área rural con buenas prácticas para el hogar (MAGA)	Racion	Meta física	2000	2500	0	Ejecución física	800	800		500	2100	84%	2100	084%	105%	0105%
		Meta financier	900000	900000		Ejecución fina	179700	179700	0	174200	533600	59.29%	900000	100%	59.29%	100%
283994-APOYO ASISTENCIA ALIMENTARIA AÑO 2022 A FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS DEL MUNICIPIO DE SAN RAFAEL LAS FLORES, SANTA ROSA	Racion	Meta física	1500	1500	0	Ejecución física	300	300		300	900	60%	1500	100%	60%	100%
		Meta financiera	900000	900000	0	Ejecución financiera	179700	179700	0	174200	533600	59.29%	900000	100%	59.29%	100%

Avance de Metas Físicas y Financieras
Ejecución mensual - Tercer Cuatrimestre 2022

Entidad: MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LAS FLORES

Fecha y Hora: 13/01/2023 08:33

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Tercer Cuatrimestre					% Avance 3er. Cuatrimestre (Meta Vigente)	Acumulado al 3er. Cuatrimestre	% Avance Acumulado al 3er. Cuatrimestre (Meta Vigente)	% de Avance 3er. Cuatrimestre (Meta Inicial)	% Avance Acumulado al 3er. Cuatrimestre (Meta Inicial)
							Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total					
Eje Katun:		Bienestar para la gente														
Proridad Nacional de Desarrollo:		Acceso a servicios de salud														
Meta Estratégica de Desarrollo:		Lograr la cobertura sanitaria universal, en particular la protección contra los riesgos financieros, el acceso a servicios de salud, esenciales de calidad y el acceso a medicamentos y vacunas seguras, eficaces, asequibles y de calidad														
Niño y niña de 1 a menor de 5 años con desparasitación	Persona	Meta física	3000	3000	0	Ejecución físic	300	250	1000	600	2150	71.67%	2525	84.17%	71.67%	84.17%
		Meta financier	137000	137000		Ejecución fina	4555	4000	20312.99	15583	44450.99	32.45%	106627.49	95.2%	32.45%	77.83%
283917-APOYO A LA SALUD AÑO 2022 A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS DEL MUNICIPIO DE SAN RAFAEL LAS FLORES, SANTA ROSA	Persona	Meta física	3000	3000	0	Ejecución física	99	90	888	446	1523	50.77%	2886	96.2%	50.77%	96.2%
		Meta financiera	137000	112000	1	Ejecución financiera	4555	4000	20312.99	15583	44450.99	39.69%	106627.49	95.2%	32.45%	77.83%
Eje Katun:		Bienestar para la gente														
Proridad Nacional de Desarrollo:		Seguridad alimentaria y nutricional														
Meta Estratégica de Desarrollo:		Para el año 2032, reducir en no menos de 25 puntos porcentuales la desnutrición crónica en niños y niñas menores de cinco años de los pueblos Maya, Xinka y Garifuna, y la no indígena con énfasis en el área rural														
Personas asistidas para producción de alimentos de autoconsumo (MAGA)	Persona	Meta física	2000	2000	0	Ejecución físic				2000	2000	100%	2000	0100%	100%	0100%
		Meta financier	650000	650000		Ejecución fina	0	0	0	0	0	0%	790000	100%	0%	121.54%
284000-APOYO DOTACION INSUMOS AGRICOLAS AÑO 2022 A PEQUEÑOS PRODUCTORES DEL MUNICIPIO DE SAN RAFAEL LAS FLORES, SANTA ROSA	Persona	Meta física	2000	2000	0	Ejecución física					0	0%	2000	100%	0%	100%
		Meta financiera	650000	790000	2	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	790000	100%	0%	121.54%

F: 
Alcalde Municipal

